

島根原子力発電所1号機の廃止措置実施計画（2019年度）

1. 廃止措置実施計画

| | 主な作業 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 |
|------------------|---|----------|-------|-------|-------|
| 廃止措置工程 | | 解体工事準備期間 | | | |
| 燃料搬出及び譲渡し | ・計画なし | | | | |
| 汚染状況の調査 | ・原子炉格納容器内設備の放射化汚染調査及び評価 ・管理区域内建物、機器の表面汚染調査及び評価 | | | | |
| 汚染の除去 | ・除染範囲選定及び方法の検討 | | | | |
| 管理区域外の設備・機器の解体撤去 | ・解体機器選定及び方法の検討 ・管理区域外設備解体撤去工事 | | | | |
| 記事 | なし | | | | |

(備考)

- ・本計画は、工事の実施状況、検討・評価状況等により変更となる可能性があります。
- ・本計画の工事には、準備期間も含んでいます。
- ・廃止措置に関する教育訓練計画は「島根原子力発電所の運転計画について（2019年度）」の添付-2「島根原子力発電所の教育訓練計画（2019年度）」によります。

<参考> 廃止措置工程

| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | | |
|---------------|------|------|------|------|------|------------------------|------|------|------|------|------|--------------|------|------|------|------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|
| 解体工事準備期間 | | | | | | 原子炉本体周辺設備等解体撤去期間 | | | | | | 原子炉本体等解体撤去期間 | | | | | | 建物等解体撤去期間 | | | | | | | | | | | | | |
| 核燃料物質の搬出及び譲渡し | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 汚染状況の調査 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 核燃料物質による汚染の除去 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 安全貯蔵 | | | | | | 原子炉本体の解体撤去 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 管理区域内の設備（原子炉本体以外）の解体撤去 | | | | | | | | | | | | 建物等の解体撤去 | | | | | | | | | | | | | |
| 管理区域外の設備の解体撤去 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 放射性廃棄物の処理処分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

※廃止措置計画認可申請書を基に作成