


島根原子力発電所3号機 建設工事の進捗状況（2019年8月末現在）

1. 主要工程



4. 建設工事概況

(1) 土木工事

- ・フィル付ベント設備設置工事
- ・地下式軽油タンク格納槽他設置工事

(2) 建築工事

(3) 機械電気工事

- ・火災防護対策強化工事
- ・静的触媒式水素処理装置設置工事
- ・ガスタービン発電機の設置

2. 許認可状況


(凡例 ○:提出, ●:許認可)

| 項目 | 提出日 | 許認可日 | 項目 | 提出日 | 許認可日 |
|------------------------|--------------|-------------|---------------------|--------------|--------------|
| ●公有水面埋立免許 | 2003. 11. 10 | 2004. 2. 9 | ●第1回工事計画認可（着工） | 2005. 5. 31 | 2005. 12. 22 |
| ●公有水面埋立竣功許可 | - | 2010. 1. 19 | ●第2回工事計画認可 | 2006. 2. 28 | 2006. 10. 5 |
| ●林地開発許可 | 2003. 6. 2 | 2004. 2. 23 | ●第3回工事計画認可 | 2006. 11. 30 | 2007. 5. 22 |
| ●原子炉設置変更許可 | 2000. 10. 4 | 2005. 4. 26 | ●第4回工事計画認可 | 2007. 7. 31 | 2008. 4. 23 |
| ●原子炉設置変更許可（新規制基準適合性審査） | 2018. 8. 10 | 未定 | ●第5回工事計画認可 | 2008. 5. 30 | 2008. 12. 26 |
| ●電気工作物変更届出 | 2005. 5. 23 | - | ●工事計画変更認可（洗濯廢液処理装置） | 2009. 7. 24 | 2009. 10. 14 |
| ●燃料設備使用承認 | 2010. 8. 5 | 2010. 8. 27 | ●工事計画変更認可（排ガス再結合器） | 2009. 10. 15 | 2009. 11. 9 |
| | | | ●工事計画軽微変更届出 | 2012. 1. 5 | - |
| | | | ●工事計画変更認可（排気筒） | 2013. 5. 20 | 2013. 7. 1 |

3. 工事進捗率

総工事進捗率：--.-%

設備は完成しているが、新規制基準を踏まえた安全対策工事を実施していること等から、今後の建設工程が確定しないため、進捗率については建設工程が確定した後にお知らせします。



5. 建設工事状況写真



敷地東側からの全景