

島根原子力情報伝送システムの伝送計画（2020年11月）

	11月																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
2号機発電機出力																								④11/24 9:00~12/18 17:00							
No. 1モニタリングポスト																								④11/24 9:00~12/18 17:00 ⑤11/24 9:00~18:30 ⑤11/25 9:00~18:30 ⑤11/26 9:00~18:30							
No. 2モニタリングポスト							①11/6 9:00~11/18 18:30										④11/24 9:00~12/18 17:00														
No. 3モニタリングポスト														⑧11/13 13:30~14:30																	
No. 4モニタリングポスト							①10/26 9:00~11/16 18:30										④11/24 9:00~12/18 17:00														
No. 5モニタリングポスト														⑧11/13 13:30~14:30		④11/24 9:00~12/18 17:00 ⑤11/27 9:00~18:30 ⑤11/30 9:00~18:30															
No. 6モニタリングポスト							①10/26 9:00~11/16 18:30										④11/24 9:00~12/18 17:00														
1号機放水路水モタ														⑧11/13 13:30~14:30		④11/24 9:00~12/18 17:00															
2号機放水路水モタ							②11/2 9:00~18:00										②11/12 9:00~18:00										④11/24 9:00~12/18 17:00 ⑨11/24 9:00~12:00 ⑦11/26 9:00~12:00				
1号機排気筒モタ																								④11/24 9:00~12/18 17:00							
2号機排気筒モタ																								④11/24 9:00~12/18 17:00							
1号機タービン排気筒モタ																								④11/24 9:00~12/18 17:00							
2号機非常用ガス処理系モタ																								④11/24 9:00~12/18 17:00							
風向																③11/16 9:00~11/17 17:00 ⑥11/25 12:00~13:00															
風速																③11/16 9:00~11/17 17:00 ⑥11/25 12:00~13:00															

[計画変更] (変更箇所については朱記表示)

①モニタリングポスト低レンジ検出器取替工事に伴う伝送停止

(10/26~11/17 → 10/26~11/18)

③気象観測装置定期点検工事に伴う伝送停止

(11/16~11/20 → 11/16~11/17)

⑨1号機主変圧器他解体撤去工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止 (11/24)

[作業内容]

- ② 2号機プロセス放射線モニタ点検工事に伴う伝送停止 (11/2, 11/12)
- ④ 1号機運転監視用計算機リプレース対応工事に伴う伝送停止 (11/24~12/18)
- ⑤ モニタリングポスト点検工事に伴う伝送停止 (11/24, 11/25, 11/26, 11/27, 11/30)
- ⑥ 管理事務所2号館非常用電源盤切替に伴う伝送停止 (11/25)
- ⑦ 3号機補助ボイラー節炭器ドレン配管他取替工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止 (11/26)
- ⑧ 周辺防護区域東門設置工事のうち仮設工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止 (11/13)

以上