

島根原子力情報伝送システム伝送計画（平成26年7月）

□ テレマーク変動期間
■ テレマーク停止期間

	7月																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1号機発電機出力										■	■	■	■	■	■	■	■	■														
2号機発電機出力										■	■	■	■	■	■	■	■	■														
No. 1モータリングボスト										■	■	■	■	■	■	■	■	■														
No. 2モータリングボスト										■	■	■	■	■	■	■	■	■														
No. 3モータリングボスト										■	■	■	■	■	■	■	■	■														
No. 4モータリングボスト										■	■	■	■	■	■	■	■	■														
No. 5モータリングボスト										■	■	■	■	■	■	■	■	■														
No. 6モータリングボスト										■	■	■	■	■	■	■	■	■														
1号機放水路水モタ										■	■	■	■	■	■	■	■	■														
2号機放水路水モタ										■	■	■	■	■	■	■	■	■														
1号機排気筒モタ										■	■	■	■	■	■	■	■	■														
2号機排気筒モタ		■								■	■	■	■	■	■	■	■	■														
1号機カービン排気筒モタ										■	■	■	■	■	■	■	■	■														
2号機非常用ガス処理系モタ		■								■	■	■	■	■	■	■	■	■														
風向										■	■	■	■	■	■	■	■	■														
風速										■	■	■	■	■	■	■	■	■														

[計画変更] (変更箇所については朱記表示)

- ③ 2号機予兆監視システム設置工事のうち運転監視用計算機連携装置設置工事に伴う伝送停止
 作業日時 (変更前) 7/28 9:00 ~ 8/6 17:00
 (変更後) 7/28 11:00 ~ 8/7 17:00

[主な作業内容]

- ① 2号機排気筒耐震裕度向上工事のうち基礎補強工事に係るノイズチェックに伴う伝送停止 (7/2)
- ② 島根原子力情報伝送システム改造による緊急時原子力発電所情報伝送システムサーバ停止に伴う伝送停止 (7/10~7/11)
- ④ 2号機フィルタ付ベント設備設置工事のうち空気供給配管敷設工事に係るノイズチェックに伴う伝送停止 (7/7)

以上