





[計画変更] (変更箇所については朱記表示)

⑪モニタリングポスト/SPDS伝送除外スイッチ設置工事に伴う伝送停止(3/25~3/28→作業調整に伴い延期)

⑬2号機貫通部止水処理対策工事(機械工事)によるノイズチェックに伴う伝送停止(3/22)

[作業内容]

①2号機第1フィルタ付ベント設備設置工事に伴う伝送停止(12/1~4/1)

②2号機A-格納容器内水素酸素分析装置改造工事(機械工事)に伴う伝送停止(3/1~4/1)

③2号機水素ガストレーラー設備移設工事のうち歩廊設置工事によるノイズチェックに伴う伝送停止(3/1)

④2号機再稼働前点検のうち計器・継電器点検工事に伴う伝送停止(3/1)

⑤気象観測装置ドップラーソーダ多重伝送器用電源ケーブル仮移設に伴う伝送停止(3/5)

⑥2号機プロセス放射線モニタサンプリングラック点検工事(再稼働前点検)に伴う伝送停止(3/5~3/7)

⑦2号機定期点検工事停電作業に伴う電源迂回工事に伴う伝送停止(3/8)

⑧SPDS定期点検工事に伴う伝送停止(3/11~3/15)

⑨1号機第5回定期点検工事(廃止措置段階)のうち放射線モニタ点検工事に伴う伝送停止(3/13)

⑩モニタリングポスト使用前事業者検査(施設)に伴う伝送停止(3/14、3/15)

⑫モニタリングポスト(No. 6)検出器冷却ファンフィルタ取替に伴う伝送停止(3/28)

⑬SPDS改造工事に伴う伝送停止(3/6、3/7、3/8)

⑭サイトバンカ床ドレン配管改造工事のうち新規ダクト設置他工事によるノイズチェックに伴う伝送停止(3/8)

⑮2号機SPDSデータ収集サーバパラメータ追加工事によるノイズチェックに伴う伝送停止(3/13)

⑯2号機A-ディーゼル機関燃料移送系配管修理工事によるノイズチェックに伴う伝送停止(3/12)

⑰2号機貫通部止水処理対策工事によるノイズチェックに伴う伝送停止(3/13)

以上