

令和3年7月梅雨前線豪雨・台風9号・8月豪雨 災害復旧事業 事業箇所一覧表

【隠岐県土】

(令和4年10月1日時点)

工事番号	工種	道川港名等	施工位置	進捗状況	着手済み	完成予定年月	完成
00747	地すべり防止災害	地すべり防止区域 仁夫里地区	隠岐郡知夫村仁夫	令和5年度以降発注予定		未定	
01628	河川災害	二級水系 二級河川 代川水系 代川	隠岐郡隠岐の島町代	工事着手済み	●	令和4年10月完成予定	
01629	河川災害	二級水系 二級河川 代川水系 代川	隠岐郡隠岐の島町代	工事着手済み	●	令和5年2月完成予定	
01631	河川災害	二級水系 二級河川 重栖川水系 那久路川	隠岐郡隠岐の島町那久路	令和4年度第3四半期発注予定		令和5年6月完成予定	
01632	河川災害	二級水系 二級河川 重栖川水系 那久路川	隠岐郡隠岐の島町那久路	令和5年度以降発注予定		令和6年3月完成予定	
01633	河川災害	二級水系 二級河川 油井川水系 油井川	隠岐郡隠岐の島町油井	工事着手済み	●	令和5年2月完成予定	
01634	河川災害	二級水系 二級河川 那久川水系 那久川	隠岐郡隠岐の島町那久	完成	●	完成	●
01635	河川災害	二級水系 二級河川 那久川水系 那久川	隠岐郡隠岐の島町那久	工事着手済み	●	令和5年3月完成予定	
01637	河川災害	二級水系 二級河川 中村川水系 中村川	隠岐郡隠岐の島町中村	令和4年度第3四半期発注予定		令和5年度第2四半期完成予定	
01638	河川災害	二級水系 二級河川 中村川水系 中村川	隠岐郡隠岐の島町中村	令和4年度第3四半期発注予定		令和5年度第2四半期完成予定	
01639	河川災害	二級水系 二級河川 重栖川水系 重栖川	隠岐郡隠岐の島町南方	令和4年度第3四半期発注予定		令和4年度第4四半期完成予定	
01640	河川災害	二級水系 二級河川 重栖川水系 重栖川	隠岐郡隠岐の島町南方	令和4年度第3四半期発注予定		令和4年度第4四半期完成予定	
01642	道路災害	一般国道 国道 4 8 5 号	隠岐郡隠岐の島町伊後	完成	●	完成	●
01643	道路災害	主要地方道 西郷都万郡線	隠岐郡隠岐の島町西田	完成	●	完成	●
01644	道路災害	主要地方道 西郷都万郡線	隠岐郡隠岐の島町都万	完成	●	完成	●
01645	道路災害	主要地方道 西郷都万郡線	隠岐郡隠岐の島町油井	完成	●	完成	●
01646	道路災害	主要地方道 西郷都万郡線	隠岐郡隠岐の島町油井	令和4年度第3四半期発注予定		令和5年3月完成予定	
01649	道路災害	主要地方道 西郷都万郡線	隠岐郡隠岐の島町北方	工事着手済み	●	令和5年3月完成予定	
01650	道路災害	一般都道府県道 中村津戸港線	隠岐郡隠岐の島町都万 (歌木)	令和4年度以降発注予定		未定	
01651	河川災害	二級水系 二級河川 美田川水系 大橋川	隠岐郡西ノ島町美田	令和4年度第3四半期発注予定		14年度第4四半期完成	
01652	河川災害	二級水系 二級河川 美田川水系 美田川	隠岐郡西ノ島町美田	令和4年度第3四半期発注予定		14年度第4四半期完成	
01653	河川災害	二級水系 二級河川 三度川水系 三度川	隠岐郡西ノ島町浦郷	工事着手済み	●	14年度第4四半期完成	
01654	急傾斜地崩壊防止災害	その他の区域 竹の前地区	隠岐郡知夫村多沢	工事着手済み	●	14年度第4四半期完成	
01655	道路災害	一般国道 国道 4 8 5 号	隠岐郡西ノ島町浦郷	工事着手済み	●	14年度第4四半期完成	
01656	道路災害	一般都道府県道 海士島線	隠岐郡海士町海士	工事着手済み	●	令和4年10月完成予定	
01657	道路災害	一般都道府県道 海士島線	隠岐郡海士町御波	工事着手済み	●	14年度第4四半期完成	
01658	道路災害	一般都道府県道 日の津崎港線	隠岐郡海士町崎	工事着手済み	●	14年度第4四半期完成	
01659	道路災害	一般都道府県道 日の津崎港線	隠岐郡海士町崎	工事着手済み	●	14年度第4四半期完成	
01978	河川災害	二級水系 二級河川 長尾田川水系 長尾田川	隠岐郡隠岐の島町長尾田	令和4年度第3四半期発注予定		令和4年度第4四半期完成予定	
01979	河川災害	二級水系 二級河川 重栖川水系 那久路川	隠岐郡隠岐の島町那久路	令和4年度第3四半期発注予定		令和4年度第4四半期完成予定	
01980	河川災害	二級水系 二級河川 重栖川水系 山田川	隠岐郡隠岐の島町山田	令和4年度第3四半期発注予定		令和4年度第4四半期完成予定	
01981	河川災害	二級水系 二級河川 那久川水系 那久川	隠岐郡隠岐の島町那久	工事着手済み	●	令和5年3月完成予定	
01982	河川災害	二級水系 二級河川 大久川水系 大久川	隠岐郡隠岐の島町大久	工事着手済み	●	令和5年3月完成予定	
01984	道路災害	主要地方道 西郷布施線	隠岐郡隠岐の島町卯敷	令和4年度第3四半期発注予定		令和5年3月完成予定	
01985	道路災害	一般都道府県道 日の津崎港線	隠岐郡海士町崎	工事着手済み	●	14年度第4四半期完成	
計	35				20		5