

島根原子力発電所 1号機の廃止措置実施計画（平成29年度）

1. 廃止措置実施計画

	主な作業	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
廃止措置工程		解体工事準備期間			
燃料搬出及び譲渡し	・新燃料の除染				
汚染状況の調査	・原子炉格納容器内設備の放射化汚染評価 ・管理区域内建物，機器の表面汚染調査				
汚染の除去	・除染範囲選定及び方法の検討				
管理区域外の設備・機器の解体撤去	・解体機器選定及び方法の検討				
記事	なし				

(備考)

- ・本計画は，工事の実施状況，検討・評価状況等により変更となる可能性があります。
- ・本計画の工事には，準備期間も含んでいます。
- ・廃止措置に関する教育訓練計画は「島根原子力発電所の運転計画について（平成29年度）」の添付ー2「島根原子力発電所の教育訓練計画（平成29年度）」によります。

<参考> 廃止措置工程（廃止措置計画認可申請書から抜粋）

平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	平成35年度	平成36年度	平成37年度	平成38年度	平成39年度	平成40年度	平成41年度	平成42年度	平成43年度	平成44年度	平成45年度	平成46年度	平成47年度	平成48年度	平成49年度	平成50年度	平成51年度	平成52年度	平成53年度	平成54年度	平成55年度	平成56年度	平成57年度
2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
解体工事準備期間						原子炉本体周辺設備等解体撤去期間						原子炉本体等解体撤去期間						建物等解体撤去期間											
核燃料物質の搬出及び譲渡し																													
汚染状況の調査																													
核燃料物質による汚染の除去																													
安全貯蔵												原子炉本体の解体撤去																	
管理区域内の設備（原子炉本体以外）の解体撤去																													
																		建物等の解体撤去											
管理区域外の設備の解体撤去																													
放射性廃棄物の処理処分																													