

社会資本総合整備計画 事後評価書

しちょうそんどう どうろこうぞうぶつ てきかく 市町村道における道路構造物の適確な いじかんり すいしん 維持管理の推進

まつえし はまだし いずもし ますだし おおだし やすぎし ごうつし
松江市、浜田市、出雲市、益田市、大田市、安来市、江津市、
うんなんし おくいずもちょう いいなんちょう みさとちょう かわもちょう おおなんちょうよしかちょう
雲南市、奥出雲町、飯南町、美郷町、川本町、邑南町、吉賀町、
つわのちょう あまちょう にし しまちょう ちぶむら おき しまちょう
津和野町、海士町、西ノ島町、知夫村、隠岐の島町

令和3年9月

社会資本総合整備計画（防災・安全交付金） 事後評価書

令和3年9月 日

計画の名称	10 市町村道における道路構造物の適確な維持管理の推進					重点計画の該当	○					
計画の期間	平成26年度 ~ 平成30年度		交付対象	松江市、浜田市、出雲市、益田市、大田市、安来市、江津市、雲南市、奥出雲町、飯南町、川本町、美郷町、邑南町、津和野町、吉賀町、海士町、西ノ島町、知夫村、隠岐の島町								
計画の目標	<p>老朽化が進行して危険が生じている市町村道の橋梁・トンネル等の道路施設の点検を行うことで、施設の補修など必要な対策を講ずる。</p>											
計画の成果目標（定量的指標）	<p>市町村道のL=15m以上の橋梁について、橋梁長寿命化修繕計画に基づく橋梁修繕率をH26当初の1%からH30末までに5%に拡大する。</p>											
定量的指標の定義及び算定式						定量的指標の現況値及び目標値		備考				
						当初現況値 (H26当初)	中間目標値 (H28末)	最終目標値 (H30末)				
	橋梁長寿命化修繕計画に基づく橋梁修繕率（L=15m以上）：修繕実施済橋梁数 / 要修繕橋梁数					1%	3%	5%				
全体事業費	合計 (A+B+C+D)	13,960 百万円	A	13,960 百万円	B	0 百万円	C	0 百万円	D	0 百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0.0%

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
島根県において評価を行い確定	事業完了後
	公表の方法
	島根県ホームページで公開

1. 交付対象事業の進捗状況																		
交付対象事業																		
A 基幹事業																		
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	事業及び施設種別	省略工種	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	個別施設計画 策定状況	備考
											H26	H27	H28	H29	H30			
A01-001	道路	一般	松江市	直接	松江市	市町村道	修繕	(他)千鳥堂形線, 千鳥跨線橋工区	橋梁補修, L=0.03km	松江市						341	策定済	
A01-002	道路	一般	浜田市	直接	浜田市	市町村道	修繕	橋梁長寿命化補修事業	橋梁補修	浜田市						546	策定済	
A01-003	道路	一般	出雲市	直接	出雲市	市町村道	修繕	(1)沖ノ島幹線, 外島大橋工区	橋梁補修, L=0.08km	出雲市						32	策定済	
A01-004	道路	一般	出雲市	直接	出雲市	市町村道	修繕	新田布崎線, 一文橋工区	橋梁補修, L=0.10km	出雲市						30	策定済	
A01-005	道路	一般	益田市	直接	益田市	市町村道	修繕	(他)須子飯田線, 飯田吊橋工区	橋梁補修, L=0.17km	益田市						244	策定済	
A01-006	道路	一般	益田市	直接	益田市	市町村道	修繕	(他)大畑線, 大畑橋工区	橋梁補修, L=0.04km	益田市						104	策定済	
A01-007	道路	一般	江津市	直接	江津市	市町村道	修繕	(2)琴平線, 有福工区	床版補修, L=0.24km	江津市						150	策定済	
A01-008	道路	一般	江津市	直接	江津市	市町村道	修繕	(他)和木都野津線, 西ヶ原橋工区	橋梁架替, L=0.01km	江津市						45	策定済	
A01-009	道路	一般	江津市	直接	江津市	市町村道	修繕	(1)江津敬川海岸線, 水尻橋工区	橋梁補修	江津市						55	策定済	
A01-010	道路	一般	江津市	直接	江津市	市町村道	修繕	(他)下市3号線, 1号橋工区	橋梁補修	江津市						50	策定済	
A01-011	道路	一般	江津市	直接	江津市	市町村道	修繕	橋梁長寿命化修繕事業, 江津西工区	橋梁補修	江津市						60	策定済	
A01-012	道路	一般	飯南町	直接	飯南町	市町村道	修繕	橋梁長寿命化修繕工事, 飯南工区	橋梁修繕	飯南町						200	策定済	

A01-071	道路	一般	奥出雲町	直接	奥出雲町	市町村道	修繕	トンネル長寿命化補修事業、奥出雲工区	トンネル修繕 L=0.26km	奥出雲町						46	策定済
A01-072	道路	離島	隠岐の島町	直接	隠岐の島町	市町村道	修繕	道路ストック修繕事業、隠岐の島町工区	橋梁、トンネル修繕	隠岐の島町						100	策定済
A01-073	道路	離島	隠岐の島町	直接	隠岐の島町	市町村道	計画・調査	定期点検（橋梁、トンネル）、隠岐の島町工区	橋梁、トンネル点検	隠岐の島町						85	策定済
A01-074	道路	一般	邑南町	直接	邑南町	市町村道	計画・調査	定期点検（橋梁）、邑南工区	橋梁点検	邑南町						100	策定済
A01-075	道路	一般	松江市	直接	松江市	市町村道	修繕	橋梁長寿命化対策事業（15m以上、緊急輸送路線2次）、中海大橋工区ほか	橋梁修繕	松江市						60	策定済
A01-076	道路	一般	松江市	直接	松江市	市町村道	修繕	橋梁長寿命化対策事業（15m以上、緊急輸送路線3次）、新小浜橋工区ほか	橋梁修繕	松江市						30	策定済
A01-077	道路	一般	松江市	直接	松江市	市町村道	修繕	橋梁長寿命化対策事業（15m以上、その他路線）、宍道中央橋工区ほか	橋梁修繕	松江市						500	策定済
A01-078	道路	一般	松江市	直接	松江市	市町村道	修繕	橋梁長寿命化対策事業（小規模、緊急輸送路線2次）、宇賀橋工区ほか	橋梁修繕	松江市						175	策定済
A01-079	道路	一般	松江市	直接	松江市	市町村道	修繕	橋梁長寿命化対策事業（小規模、その他路線）、向原橋工区ほか	橋梁修繕	松江市						500	策定済
A01-080	道路	一般	松江市	直接	松江市	市町村道	修繕	トンネル長寿命化対策事業、松江工区	トンネル修繕	松江市						20	策定済
A01-081	道路	一般	松江市	直接	松江市	市町村道	修繕	横断歩道橋長寿命化対策事業（緊急輸送道路）、松江工区	横断歩道橋修繕	松江市						17	策定済
A01-082	道路	一般	松江市	直接	松江市	市町村道	修繕	横断歩道橋長寿命化対策事業（その他道路）、松江工区	横断歩道橋修繕	松江市						33	策定済
A01-083	道路	一般	出雲市	直接	出雲市	市町村道	修繕	乙立畑線ほか、出雲工区	橋梁修繕	出雲市						30	策定済
A01-084	道路	一般	大田市	直接	大田市	市町村道	修繕	橋梁長寿命化補修事業（15m以上）、大田工区	橋梁修繕	大田市						258	策定済
A01-085	道路	一般	大田市	直接	大田市	市町村道	修繕	橋梁長寿命化補修事業、大田工区	橋梁修繕	大田市						100	策定済
A01-086	道路	一般	江津市	直接	江津市	市町村道	修繕	新江川橋線ほか、新江川橋工区ほか	橋梁修繕	江津市						200	策定済
A01-087	道路	一般	江津市	直接	江津市	市町村道	修繕	川平平床線ほか、金山橋工区ほか	橋梁修繕	江津市						100	策定済
A01-088	道路	一般	雲南市	直接	雲南市	市町村道	修繕	岸田線ほか（15m以上）、雲南工区	橋梁修繕	雲南市						246	策定済
A01-089	道路	一般	雲南市	直接	雲南市	市町村道	修繕	里熊小原線ほか、雲南工区	橋梁修繕	雲南市						246	策定済
A01-090	道路	一般	奥出雲町	直接	奥出雲町	市町村道	修繕	小規模橋梁長寿命化補修事業、奥出雲工区	橋梁修繕	奥出雲町						189	策定済
A01-091	道路	一般	飯南町	直接	飯南町	市町村道	修繕	安江石次線ほか、飯南工区	橋梁修繕	飯南町						30	策定済
A01-092	道路	一般	飯南町	直接	飯南町	市町村道	修繕	程原線ほか、飯南工区	橋梁修繕	飯南町						20	策定済
A01-093	道路	一般	川本町	直接	川本町	市町村道	修繕	釜ヶ谷線ほか、川本工区	橋梁修繕	川本町						15	策定済
A01-094	道路	一般	川本町	直接	川本町	市町村道	修繕	築紫原絵堂線ほか、川本工区	橋梁修繕	川本町						15	策定済
A01-095	道路	一般	美郷町	直接	美郷町	市町村道	修繕	吾郷浜原線ほか、美郷工区	橋梁修繕	美郷町						150	策定済
A01-096	道路	一般	美郷町	直接	美郷町	市町村道	修繕	上川戸粕洲線ほか、美郷工区	橋梁修繕	美郷町						5	策定済
A01-097	道路	一般	美郷町	直接	美郷町	市町村道	修繕	橋梁長寿命化修繕事業、美郷工区	橋梁修繕	美郷町						40	策定済
A01-098	道路	一般	美郷町	直接	美郷町	市町村道	修繕	上川戸粕洲線ほか、跨線橋工区	橋梁修繕	美郷町						5	策定済
A01-099	道路	一般	雲南市	直接	雲南市	市町村道	修繕	トンネル長寿命化対策事業、雲南工区	トンネル修繕	雲南市						54	策定済
A01-100	道路	一般	津和野町	直接	津和野町	市町村道	修繕	トンネル長寿命化対策事業、津和野工区	トンネル修繕	津和野町						10	策定済
A01-101	道路	一般	安来市	直接	安来市	市町村道	修繕	橋梁長寿命化対策事業（15m以上）、千代富橋工区ほか	橋梁修繕	安来市						183	策定済
A01-102	道路	一般	益田市	直接	益田市	市町村道	修繕	橋梁長寿命化修繕事業（15m未満）、益田工区	橋梁修繕	益田市						19	策定済
A01-103	道路	一般	大田市	直接	大田市	市町村道	計画・調査	定期点検（トンネル）、大田工区	トンネル点検	大田市						10	-
A01-104	道路	一般	安来市	直接	安来市	市町村道	修繕	橋梁長寿命化対策事業（15m未満）、渡り橋工区ほか	橋梁補修、L=0.24km	安来市						141	策定済
A01-105	道路	一般	安来市	直接	安来市	市町村道	計画・調査	定期点検（橋梁）、安来工区	橋梁点検	安来市						30	-
A01-106	道路	一般	飯南町	直接	飯南町	市町村道	計画・調査	定期点検（トンネル）、飯南工区	トンネル点検	飯南町						7	-
A01-107	道路	離島	知夫村	直接	知夫村	市町村道	修繕	橋梁長寿命化修繕事業（15m未満）、知夫工区	橋梁修繕	知夫村						10	策定済
A01-108	道路	離島	西ノ島町	直接	西ノ島町	市町村道	修繕	橋梁長寿命化対策事業（15m以上）、西ノ島工区	橋梁修繕	西ノ島町						2	策定済
合計																13,960	

C 効果促進事業													全体事業費 (百万円)	備考		
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	省略 工種	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間 (年度)						
										H26	H27	H28			H29	H30
合計											0					
番号	一体的に実施することにより期待される効果												備考			

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況

I 定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

- ・ (2) 大正町西津田線, 新小浜橋の橋梁修繕を行った結果、路面の安全性・快適性を確保することができた。
- ・ (1) 内田安富線, 安富橋の橋梁修繕を行った結果、橋梁の老朽化に伴う第三者被害は発生しなかった。

II 定量的指標の達成状況

指標① (橋梁修繕率)

最終目標値	5 %	目標値と実績値 に差が出た要因
最終実績値	6 %	
最終目標値		目標値と実績値 に差が出た要因
最終実績値		

- ・ 計画的な整備により目標を上回った。

III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況
(必要に応じて記述)

- ・ 橋梁, トンネル等の点検を実施することで、道路構造物の健全性を把握でき、老朽化が進行している施設に対し必要な対策を講ずることができた。


3. 特記事項 (今後の方針等)

- ・ 引き続き橋梁長寿命化計画に基づき橋梁の修繕を進める。



(参考図面 1/2)

10 市町村道における道路構造物の適確な維持管理の推進(防災・安全)
 (平成26年度～平成30年度)
 松江市・浜田市・出雲市・益田市・大田市・安来市・江津市・雲南市・奥出雲町
 ・飯南町・川本町・美郷町・邑南町・津和野町・吉賀町・海士町・西ノ島町・知夫村
 ・隠岐の島町



(参考図面 2/2)

10 市町村道における道路構造物の適確な維持管理の推進(防災・安全)
 (平成26年度～平成30年度)

松江市・浜田市・出雲市・益田市・大田市・江津市・雲南市・奥出雲町・飯南町・川本町・美郷町・邑南町・津和野町・吉賀町・海士町・西ノ島町・知夫村・隠岐の島町