

# 社会資本総合整備計画 事後評価書

## しちょうそんどう つうがくろ あんぜん かくほ 市町村道における通学路の安全の確保

まつえし はまだし いずもし ますだし おおだし やすぎし ごうつし  
松江市、浜田市、出雲市、益田市、大田市、安来市、江津市、  
うんなんし おくいずもちょう いいなんちょう みさとちょう かわもちょう おおなんちょうよしかちょう  
雲南市、奥出雲町、飯南町、美郷町、川本町、邑南町、吉賀町、  
つわのちょう あまちょう にし しまちょう ちぶむら おき しまちょう  
津和野町、海士町、西ノ島町、知夫村、隠岐の島町

令和3年9月

社会資本総合整備計画（防災・安全交付金） 事後評価書

令和3年9月 日

計画の名称	11 市町村道における通学路の安全の確保				重点計画の該当	○				
計画の期間	平成26年度～平成30年度		交付対象	松江市、浜田市、出雲市、益田市、大田市、安来市、江津市、雲南市、奥出雲町、飯南町、川本町、美郷町、邑南町、津和野町、吉賀町、海士町、西ノ島町、知夫村、隠岐の島町						
計画の目標	通学路緊急合同点検で確認された市町村道の「要対策箇所」において早急な改善対策を実施し、通学路である市町村道の安全な歩行空間を確保する。									
計画の成果目標（定量的指標）	通学路の合同点検による対策箇所403箇所のうち、長期間を要する34箇所を除いた369箇所の整備を完了する。									
定量的指標の定義及び算定式				定量的指標の現況値及び目標値						
				当初現況値 (H26当初)	中間目標値 (H28末)	最終目標値 (H30末)				
通学路の合同点検による対策箇所において、安全対策が完了した事業箇所数				194箇所	323箇所	369箇所				
全体事業費	合計 (A+B+C+D)	14,960 百万円	A	14,960 百万円	B	0 百万円	C	0 百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0.0%

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
	事業完了後
島根県において評価を行い確定	公表の方法
	島根県ホームページで公開

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業																		
A 基幹事業																		
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	び施設種	省略工種	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	個別施設計画 策定状況	備考
											H26	H27	H28	H29	H30			
A01-001	道路	一般	松江市	直接	松江市	市町村道	交安	(1)北松江西生馬線外1線, 内中原工区	通学路対策, L=0.02km	松江市						64	—	
A01-002	道路	一般	松江市	直接	松江市	市町村道	交安	(他)東朝日町中央線外1線, 中央工区	通学路対策, L=0.04km	松江市						17	—	
A01-003	道路	一般	松江市	直接	松江市	市町村道	交安	(2)古志大野線, 古志・西谷工区	現道拡幅, L=2.15km	松江市						556	—	
A01-004	道路	一般	浜田市	直接	浜田市	市町村道	交安	(2)長沢外ノ浦線, 殿町・松原工区	歩道, L=0.30km	浜田市						80	—	
A01-005	道路	一般	浜田市	直接	浜田市	市町村道	交安	(1)長沢下府線, 長沢工区	歩道, L=0.82km	浜田市						310	—	
A01-006	道路	一般	浜田市	直接	浜田市	市町村道	交安	(他)下来原66号線, 今福工区	歩道整備, L=0.695km	浜田市						152	—	
A01-007	道路	一般	浜田市	直接	浜田市	市町村道	交安	(他)西浜田130号線, 熱田工区	歩道整備, L=0.19km	浜田市						35	—	
A01-008	道路	一般	出雲市	直接	出雲市	市町村道	改築	(1)長浜神社下線, 長浜神社工区	現道拡幅, L=0.28km	出雲市						90	—	
A01-009	道路	一般	出雲市	直接	出雲市	市町村道	改築	(2)北本町谷田谷線, 姫原工区	現道拡幅, L=0.64km	出雲市						50	—	
A01-010	道路	一般	出雲市	直接	出雲市	市町村道	交安	(1)松寄下浜線, 浜・松寄下工区	歩道, L=0.68km	出雲市						390	—	



A01-069	道路	離島	隠岐の島町	直接	隠岐の島町	市町村道	交安	(他)西郷21号線, 栄町工区	歩道整備, L=0.50km	隠岐の島町							93	—
A01-070	道路	一般	雲南市	直接	雲南市	市町村道	交安	上佐世線他、雲南工区	通学路対策, L=5.0km	雲南市							200	—
A01-071	道路	離島	知夫村	直接	知夫村	市町村道	交安	(1)仁夫線、知夫工区	現道拡幅, L=1.71km	知夫村							427	—
A01-072	道路	一般	大田市	直接	大田市	市町村道	改築	(1)栄町大沢線、大田工区	現道拡幅, L=0.28km	大田市							700	—
A01-073	道路	一般	松江市	直接	松江市	市町村道	交安	工業高校東1号線, 古志原工区	通学路対策, L=0.26km	松江市							5	—
A01-074	道路	一般	松江市	直接	松江市	市町村道	交安	川ノ下横枕線, 春日工区	通学路対策, L=0.35km	松江市							10	—
A01-075	道路	一般	松江市	直接	松江市	市町村道	交安	中学校線, 宍道工区	通学路対策, L=0.09	松江市							15	—
A01-076	道路	一般	浜田市	直接	浜田市	市町村道	交安	(他)井野37号線, 室谷工区	歩道整備, L=0.94km	浜田市							30	—
A01-077	道路	一般	出雲市	直接	出雲市	市町村道	交安	(他)川跡226号線、北陽小工区	歩道整備, L=0.13km	出雲市							4	—
A01-078	道路	一般	出雲市	直接	出雲市	市町村道	交安	(他)斐川30号線、斐川西中工区	歩道整備, L=0.24km	出雲市							17	—
A01-079	道路	一般	出雲市	直接	出雲市	市町村道	交安	(他)今市6号線外2線, 姫原工区	歩道整備, L=0.10km	出雲市							4	—
A01-080	道路	一般	出雲市	直接	出雲市	市町村道	交安	(1)多伎学校線, 多伎小工区	歩道整備, L=0.10km	出雲市							38	—
A01-081	道路	一般	出雲市	直接	出雲市	市町村道	交安	(1)大津一の谷天神線, 大津小学校前工区	歩道整備, L=0.10km	出雲市							8	—
A01-082	道路	一般	安来市	直接	安来市	市町村道	改築	(他)山根1号線, 久白工区	現道拡幅, L=0.43km	安来市							100	—
A01-083	道路	一般	安来市	直接	安来市	市町村道	改築	(1)安来港飯島線, 安来工区	現道拡幅, L=0.50km	安来市							200	—
A01-084	道路	一般	江津市	直接	江津市	市町村道	改築	(他)本郷波来浜線, 後地工区	現道拡幅, L=0.40km	江津市							300	—
A01-085	道路	離島	隠岐の島町	直接	隠岐の島町	市町村道	交安	宮の前西町線, 下西工区	現道拡幅, L=0.04km	隠岐の島町							50	—
A01-086	道路	離島	隠岐の島町	直接	隠岐の島町	市町村道	交安	西郷3号線, 下西工区	現道拡幅, L=0.87km	隠岐の島町							34	—
A01-087	道路	一般	邑南町	直接	邑南町	市町村道	交安	(他)田所出羽線, 三日市工区	現道拡幅, L=0.50km	邑南町							10	—
合計																14,960		

C 効果促進事業				直接 間接	事業者	省略 工種	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象							H26	H27	H28	H29	H30		
合計																
番号	一体的に実施することにより期待される効果														備考	

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況					
I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		<ul style="list-style-type: none"> <li>・(2)古志大野線，古志・西谷工区、(1)中町中条線，城北町工区の歩道整備等により、歩行者の安全性が向上した。</li> <li>・金屋舟原線，東工区の現道拡幅等により、すれ違い困難や線形不良箇所の解消により、通行時の安全性が向上した。</li> </ul>			
II 定量的指標の達成状況	指標①（整備完了箇所数）	最終目標値	369 箇所	目標値と実績値に差が出た要因	・用地交渉の難航等により、計画的な事業実施ができなかったことが要因と考えられる。
		最終実績値	343 箇所		
		最終目標値		目標値と実績値に差が出た要因	
		最終実績値			
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述)		<ul style="list-style-type: none"> <li>・(他)大西新線，多伎工区の現道拡幅等により、増加する工業団地へ出入りする大型車等の通行時の安全性が確保された。</li> </ul>			
3. 特記事項（今後の方針等）					
<ul style="list-style-type: none"> <li>・通学路の安全確保のため、合同点検による対策箇所の整備を進める。</li> </ul>					






### (参考図面 1/2)

11 市町村道における通学路の安全の確保(防災・安全)  
(平成26年度～平成30年度)

松江市・浜田市・出雲市・益田市・大田市・江津市・雲南市・奥出雲町・飯南町・川本町・美郷町・邑南町・津和野町・吉賀町・海士町・西ノ島町・知夫村・隠岐の島町





**(参考図面 2/2)**

11 市町村道における通学路の安全の確保 (防災・安全)  
 (平成26年度～平成30年度)

松江市・浜田市・出雲市・益田市・大田市・江津市・雲南市・奥出雲町・飯南町・川本町・美郷町・邑南町・津和野町・吉賀町・海士町・西ノ島町・知夫村・隠岐の島町