

事務事業評価シート

評価実施年度：平成29年度

上位の施策名称	施策Ⅱ-1-7 災害に強い県土づくり
---------	-----------------------

1. 事務事業の目的・概要

事務事業担当課長	道路維持課長 大賀隆宏	電話番号	0852-22-5187
----------	-------------	------	--------------

事務事業の名称	無電柱化事業		
目的	(1) 対象	道路利用者	
	(2) 意図	県管理道路において無電柱化事業を活用して電線・電柱をなくすことにより、良好な景観を形成し、安全で快適な通行空間を確保するとともに、万一の地震災害時に電柱の倒壊による道路の寸断を予防しライフラインを確保する。	
事業概要	「無電柱化にかかるガイドライン」に基づき、電線管理者と基本計画（H21～）を策定、その計画に沿って事業を実施し、無電柱化の推進を図る。		

2. 成果参考指標

成果参考指標名等		年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	単位
1	指標名 電線類地中化等整備率	目標値		93.5	94.8	95.6	96.1	%
		取組目標値						
	式・定義 累計整備延長/全体整備計画延長（40.8km）	実績値	92.8	93.5				
		達成率	-	100.0	-	-	-	%
2	指標名	目標値						
		取組目標値						
	式・定義	実績値						
		達成率	-	-	-	-	-	%

3. 事業費

	前年度実績	今年度計画
事業費(b) (千円)	31,489	4,015
うち一般財源 (千円)	916	88

4. 改善策の実施状況

前年度の課題を踏まえた改善策の実施状況	①順調に進んでおり課題がないため検討していない
---------------------	-------------------------

5. 評価時点での現状（客観的事実・データなどに基づいた現状）

本事務事業は、H27時点で新たに道路管理者と電線管理者が地中化に合意した延長3.9kmを含む全体整備計画延長40.8kmが対象
 成果参考指標の算出：H26までの整備済延長36.9kmを含む累計整備延長/全体整備計画延長（=40.8km）
 H31目標値：96.1% = (36.9km + 2.3km) / 40.8km ∴ 2.3km = H27～H31の整備目標延長
 H27実績値：92.8% = (36.9km + 1.0km) / 40.8km ∴ 1.0km = H27整備実績延長
 H28実績値：93.5% = (36.9km + 1.0km + 0.3km) / 40.8km ∴ 0.3km = H28整備実績延長

6. 成果があったこと（改善されたこと）

関連する道路事業の進捗にあわせ、計画どおりに事業の進捗が図れた。

7. まだ残っている課題（現状の何をどのように変更する必要があるのか）

①困っている「状況」
 本計画期間内は、関連する道路改良事業に併せ整備を行う予定であり現時点で問題はない。

②困っている状況が発生している「原因」

本計画期間内は、関連する道路改良事業に併せ整備を行う予定であり現時点で問題はない。

③原因を解消するための「課題」

本計画期間内は、関連する道路改良事業に併せ整備を行う予定であり現時点で問題はない。

8. 今後の方向性（課題にどのような方向性で取り組むのかの考え方）

今後、緊急輸送道路ネットワークの信頼性を向上させるため、道路拡幅などの道路改良事業を伴わない区間における無電柱化事業の円滑な事業推進を図る必要がある。
 また、無電柱化事業が緊急輸送道路ネットワークなどの道路に係る防災機能向上に資する事業であることについて、引き続き電線管理者と認識を共有していく。