

# 事務事業評価シート

評価実施年度：平成29年度

|         |                       |
|---------|-----------------------|
| 上位の施策名称 | 施策Ⅱ-1-7<br>災害に強い県土づくり |
|---------|-----------------------|

## 1. 事務事業の目的・概要

|          |                 |      |              |
|----------|-----------------|------|--------------|
| 事務事業担当課長 | 斐伊川神戸川対策課長 横川 裕 | 電話番号 | 0852-22-5937 |
|----------|-----------------|------|--------------|

|         |   |   |  |
|---------|---|---|--|
| 事務事業の名称 | 斐伊川放水路事業促進事業  |   |  |
| 目的      | (1) 対象  | 斐伊川放水路建設に伴い、移転等のため生活環境に支障が生じることとなった周辺住民の方々  |  |
|         | (2) 意図  | 斐伊川放水路建設に伴い、移転等のため生活環境に支障が生じることとなった周辺住民の方々の生活環境を改善するため、道路、集会所、上下水道設備などそれまで未整備であった生活基盤施設の整備を行うもの。併せて、放水路建設を着実に進めていくため、周辺住民の方々の理解をいただくため行う周辺対策事業の側面も持つ。 |  |
| 事業概要    | <ul style="list-style-type: none"> <li>出雲市が行う周辺地域の整備（道路、河川、農林土地基盤、集会所・上下水道などの生活環境施設等）について、整備の進捗を早めるため、出雲市の実質負担額の2分の1を補助等する財政支援を行っている。</li> <li>斐伊川放水路事業で発生した残土処理場（グリーンステップ）について、跡地利用が決まるまで草刈などの管理を行う必要がある。そのため、県土地開発公社へ管理委託を行っている。</li> </ul> |   |  |

## 2. 成果参考指標

| 成果参考指標名等 |      | 年度  | 27年度  | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 31年度 | 単位   |   |
|----------|------|---|-------|------|------|------|------|------|---|
| 1        | 指標名  | 斐伊川放水路関連周辺地域整備事業及び園の長浜地域整備事業の全体計画に対する進捗割合         | 目標値   | 94.7 | 93.6 | 95.8 | 97.8 | 98.8 | % |
|          |      | 取組目標値   |       |      |      |      |      |      |   |
|          | 式・定義 | 斐伊川放水路関連周辺地域整備事業及び園の長浜地域整備事業に要した経費/地域整備事業の全体計画事業費 | 実績値   | 93.0 | 93.3 |      |      |      | % |
|          |      | 達成率   | 98.3  | 99.7 | -    | -    | -    |      |   |
| 2        | 指標名  |   | 目標値   |      |      |      |      |      |   |
|          |      |   | 取組目標値 |      |      |      |      |      |   |
|          | 式・定義 |   | 実績値   |      |      |      |      |      |   |
|          |      |   | 達成率   | -    | -    | -    | -    |      | - |

## 3. 事業費

|              | 前年度実績   | 今年度計画   |
|--------------|---------|---------|
| 事業費 (b) (千円) | 301,445 | 365,383 |
| うち一般財源 (千円)  | 23,181  | 39,237  |

## 4. 改善策の実施状況

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| 前年度の課題を踏まえた改善策の実施状況 | ②改善策を実施した（実施予定、一部実施含む） |
|---------------------|------------------------|

## 5. 評価時点での現状（客観的事実・データなどに基づいた現状）

|  |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>斐伊川放水路は、平成25年6月に完成し、これまで4回の分流を実施。</li> <li>出雲市が行う「放水路関連周辺地域整備事業等」については、道路用地の確保等に手間取り事業完了が遅れているが、事業の完了予定を平成32年度に変更して事業を継続している。</li> <li>グリーンステップ（C谷）の残土処理場は、国土交通省が搬入土不足のまま残土処理業務を終了し、引き続き、出雲県土整備事務所が新内藤川水系の河床浚渫土の残土処理場として、平成32年度まで整備を続けている。</li> </ul> |
|--|

## 6. 成果があったこと（改善されたこと）

|   |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>「周辺整備地域事業」については、平成7年度から事業を開始した半分地区の公園整備（平成13年度～平成24年度まで中断）が、平成27年度に完成した。</li> <li>斐伊川放水路事業を解説するために整備された斐伊川放水路事業記念館が、平成28年10月に完成した。</li> <li>「園の長浜地域整備事業」については、用地交渉が難航していたが、平成28年度に用地交渉が妥結し、相手方が代替地を確保されたことから、道路整備を再開した。</li> </ul> |
|---|

## 7. まだ残っている課題（現状の何をどのように変更する必要があるのか）

|   |
|---|
| <p>①困っている「状況」</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>「周辺地域整備事業」については、今後の実施が未確定の事業（例：ジョギングコース、児童公園、モニュメント）がある。</li> <li>グリーンステップ（C谷）については、地元から残土処理完了後の利活用（雇用を創出し、販賣のある利用）を求められている。</li> </ul>  |
| <p>②困っている状況が発生している「原因」</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>「周辺地域整備事業」については、昭和61年度から全体計画を見直しながら進めているが、出雲市の地元意向確認等ができていない事業がある。</li> <li>グリーンステップ（C谷）については、給排水設備が未整備であることが利活用が進まない主な原因の一つとして考えられ、容易に新規出店を検討する企業が見当たらない。</li> </ul> |
| <p>③原因を解消するための「課題」</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>「周辺地域整備事業」については、出雲市が事業完了に向けて地元の了解を得ることが必要である。</li> <li>グリーンステップ（C谷）の利活用検討は、県だけでは困難であるので、出雲市と連携を図りながら進める必要がある。</li> </ul>  |

## 8. 今後の方向性（課題にどのような方向性で取り組むのかの考え方）

|   |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>斐伊川放水路は、地元住民や出雲市の理解で完成したことから、周辺整備事業については平成32年度までに計画通り完了できるよう、引き続き、出雲市や県の関係部局と協議を行いながら進める。</li> <li>グリーンステップ（C谷）については、平成32年度まで県の公共事業発生残土処理地として利用するが、その後の利活用について、早期に決定するように出雲市からも要請されている。このため、県のホームページでPRを継続し、利活用についての問い合わせ状況等を見ながら、利活用検討委員会の立ち上げについて検討を進める。</li> <li>グリーンステップ（C谷）については、平成32年度以降に国の地上権解除と県への施設引渡しに向けた作業を、出雲河川事務所と協議を行いながら進める。</li> </ul> |
|---|