

島根原子力発電所1号機の廃止措置実績(2020年度)

1. 廃止措置実績

計画: □ 実績: ■

	主な作業	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
廃止措置工程		解体工事準備期間			
燃料搬出及び譲渡	・実績なし				
汚染状況の調査	・原子炉格納容器内設備の放射化汚染調査及び評価 (2017.8.9～) ・管理区域内建物, 機器の表面汚染調査及び評価 (2017.7.28～)				
汚染の除去	・除染範囲選定及び方法の検討 (2017.8.28～) ・系統除染工事 CUW フィルタスラッジ受タンク (2020.11.16～2020.11.30)			■	
管理区域外の設備・機器の解体撤去	・解体機器選定及び方法の検討 (2017.8.9～) ・管理区域外設備解体撤去工事 1号機中央制御室制御盤(一部) (2019.5.27～2020.7.31) 1号機中央制御室床下貫通ケーブル (2020.5.8～2021.3.31) 主変圧器・所内変圧器 (2020.11.2～2021.3.31)				
記事	・第3回定期事業者検査 2020.8.14～2021.1.19				

2. 「解体工事準備期間」の進捗状況

計画：□

実績：■

		2017	2018	2019	2020	2021
燃料搬出及び譲渡し						
	新燃料		■			
	使用済燃料					
汚染状況の調査			■			
汚染の除去			■			
管理区域外の設備・機器の解体撤去			■			