## 社会資本総合整備計画 事後評価書

## 島根県における下水道事業の推進

はまれけん はまだし ますだし おおだし やすぎし ごうっし うんなんし いいなんちょう っわのちょう よしかちょう 島根県、浜田市、益田市、大田市、安来市、江津市、雲南市、飯南町、津和野町、吉賀町、 あまちょう お き しまちょう うんなんこういきれんごう 海士町、隠岐の島町、雲南広域連合

平成29年 8月

	・																				
	の名称				• //				/1 1:1 A	I de le ce	S-1. V-1. 1	ele I. I					der m			対象の該当	
	の期間		平成27年度	~ 平成:	28年度 (2年間)				交付対象	島根県、	<u>浜田市、益田市、大田市、</u>	安来市、江津市	「、雲南」	5、飯南田	丁、津和	野町、吉	賀町、淮	#士町、隠	皮の島町、	雲南広域連	<b>Ē</b> 合
計画の目標   下水道未普及地域の解消により、快適な生活環境の創出と良好な水環境の保全を図る。																					
	1 /10/2/10	1 X 20-X	1 × > ) IT 11 1 1 C - 5C	/ / //www.s-J	CIL A SHOV AND C CX	1.00/100	K9E* WIE E EI U	0													
計画	iの成果目	標(定量	的指標)		]																
	<ul> <li>下水道</li> </ul>	処理人口	普及率を459	% (H27) から	46%(H28)に増加																
定量	的指標の	定義及び	が 算定式									定量的	り指標の3	見況値及で	び目標値				/#s ±z.		
					•							当初現況値	中間	目標値		目標値			備考		
	// IA.	-l 40 I		- L We (n em -	~1. <del>4.1.</del> 1 1.							(H27当初)		-	(H2	8末)					
1	行政区域 下水道	内の総人	.口に占める . 並及家一 <i>(</i> *	下水追処埋▷ 下水道処理 ♪	区域内人口の割合 人口) / (行政人口)							45% - 46%									
-	1 // // // /	及生八日	日及平一(	1 小坦尼庄/	(日) / (日以八日)							40/0			-	0,0					
							·								144 -le 144 al	I o dal A					
4	全体事業費	ŧ		·計	8,665.9百万円	Α	7,894.7百万円	В	_	С	771.2百万円	D	_		進事業費				8.9%		
			(A + B -	+ C + D)										C/ (A	A + B +	C + D					
									± ///	<b>⇒π</b> /π*											
0 == /// ==	he a chille	Alastan et	a defea mile didiri						事 後	計 価											
	価の実施		<b>E</b> 施時期		1					-tr /// === /rr	o ctations to		1								
事後評価	iの実施体	制			]						の実施時期										
										事業完			_								
	島根県に	おいて評	価を行い確定	定						公表の方											
										島根県	ホームページで公表										
	対象事業	の進捗状	代況																		
交付対象	事業																				
A 基幹	事業																				
番号	事業	地域	交付	付 直接 要素となる事業名		業名		事業内容	市町村名		事業実	施期間	(年度)		全体事業費	費用便益比	個別施設計画	備考			
	種別	種別	対象	間接			(事業箇所)			(延長・面積等)	1151-1111-12	H27	H28	H29	H30	H31	(百万円)	30,1104,2276	策定状況		
A県-1	下水道	一般	島根県	直接	島根県		宍道湖流域下水道東部浄化センター		水処理・汚派	E処理施設 処理能力 81,000㎡/日	松江市外1市						15.0				
A県-2	下水道	一般	島根県	直接	島根県		宍道湖流域下水道西部浄化センター		水処理・汚派	尼処理施設 処理能力 45,000㎡/日	松江市外1市						5.0				
A浜田-1	下水道	一般	浜田市	直接	浜田市		浜田市特定環境保全公共下水道国府処理区		汚水管φ	150∼250mm L=2,912m	浜田市						223. 2				
A浜田-2	下水道	一般	浜田市	直接	浜田市		浜田市公共下水道浜田駅南処理区(仮称)		事業計画	策定業務	浜田市		•				7.4				
A益田-1	下水道	一般	益田市	直接	益田市		益田市公共下水道益田処理区		汚水管φ	150mm L=3,300m	益田市						307.8				
A大田-1	下水道	一般	大田市	直接	大田市		大田市公共下水泊	首大田処	理区	汚水管 φ	75~300mm L=7,300m	大田市						1, 109. 7			
A大田-2	下水道	一般	大田市	直接	大田市		大田市特定環境保全公共下水道温泉津処理区			汚水管φ	150mm L=1,300m	大田市	_					170.0			
A大田-3	下水道	一般	大田市	直接	大田市		大田市特定環境保全公共下水道仁摩処理区			汚水管 φ	75~200mm L=2,000m	大田市	_					389. 7			
A安来-1	下水道	一般	安来市	直接	安来市		安来市公共下水道安来処理区		汚水管∮20	00~250mm L=7,590m	安来市	_					680. 2				
A安来-2	下水道	一般	安来市	直接	安来市		安来市公共下水道吉佐処理区		汚水管∮20	00∼250mm L=350m	安来市		•				40.0				
A安来-3	下水道	一般	安来市	直接	安来市		安来市公共下水				×1400 L=400m 処理能力6.1m3/S	安来市			i			365. 0			
A江津-1	下水道	一般	江津市	直接	江津市		江津市公共下水	道 江津	西処理区	汚水管 σ	150~350mm L=5, 200m	江津市	$\vdash$	-	i			489. 8			
A江津-2	下水道	一般	江津市	直接	江津市		江津市公共下水	道 江津	西浄化センター		設 処理能力1,013㎡/日	江津市	1		i			5. 0			
A江津-3	下水道	一般	江津市	直接	江津市		江津市公共下水				L理施設 処理能力27.9㎡/日	江津市	1		l			163. 2			
A雲南-1	下水道	一般	雲南市	直接	雲南市		雲南市公共下水				100~200mm L=800m	雲南市	$\vdash$		l			46. 0			
A雲南-2	下水道	一般	雲南市	直接	雲南市		雲南市公共下水道				6,800m3/日	雲南市	$\vdash$			1		260. 0			
A雲南-3	下水道	一般	雲南市	直接	雲南市		雲南市特定環境保				150mm L=100m	雲南市	$\vdash$	-	1	1		12. 0			
A飯南-1	下水道	一般	飯南町	直接	飯南町		飯南町特定環境保全公				槽□2500、汚泥貯留槽□40							87. 0			
	下水道		津和野町	直接	津和野町							津和野町						236. 0			
A吉賀-1	下水道	一般	吉賀町	直接	吉賀町		吉賀町特定環境保					吉賀町			<b> </b>			100.0		<del></del>	
A 海 士-1	下水道	離島	海士町	直接	海士町						理能力1,270m3/日・マンホールポンプ 17箇所	海士町	+ =		<b> </b>			55. 0		策定済み	長妻会ル
A(# ユ-1 A隠岐の島-1					隠岐の島町		海士町特定環境保全公共下水道 海士処理区 隠岐の島町公共下水道西郷処理区							<del>                                     </del>					水圧併み	以对明年	
A隠岐の島-2	下水道	離島	隠岐の島町	直接							150~450mm L=6, 100m	隠岐の島町						815. 2		$\vdash$	
	下水道	離島	隠岐の島町	直接	隠岐の島町		隠岐の島町公共				2,880m3/日	隠岐の島町			<u> </u>	-	-	523. 0		<del></del>	-
A隠岐の島-3	下水道	離島	隠岐の島町	直接	隠岐の島町					150 · 200mm L=3, 800m	隠岐の島町				-	-	315. 7		<del></del>	-	
A隠岐の島-4	下水道	離島	隠岐の島町	直接	隠岐の島町					, e · mile › o	540m3/目	隠岐の島町				-	-	439. 3		—	-
A隠岐の島-5	下水道	離島	隠岐の島町	直接	隠岐の島町		隠岐の島町公共			+	L理施設 処理能力39.9㎡/日	隠岐の島町	1			-	-	1.0		<del></del>	-
A隠岐の島-6	下水道	離島	隠岐の島町	直接	隠岐の島町		隠岐の島町公共			浸水対策		隠岐の島町						26. 8			
A雲南広城-1	下水道	一般	雲南広域連合	直接	雲南広域連合		汚泥共同処理処分析	色設・雲南	クリーンセンター	処理能力	125.4m³/目 (MICS分)	雲南市、奥出雲町、飯南	T)					1, 006. 7		<del></del>	
													1		Щ.					<del></del>	
															合計			7, 894. 7		1	1

B 関連	3 関連社会資本整備事業(該当なし) 																
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	H27	事業実力 H28	包期間 ( H29	(年度) H30	H31	全体事業費 (百万円)	費用便益比	個別施設計画 策定状況	備考
該当無			該当無	U					∆∌L			0					
<i>v</i> ,											合計			0			
C 効見	果促進事業	<b>些事業</b>															
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	H27	事業実施期間 H28 H29		(年度) H30	H31	全体事業費 (百万円)	備考		
C江津-1	下水道	一般	江津市	直接	江津市	江津市公共下水道 江津市衛生処理場	汚泥共同処理施設 処理能力21.0 m³/日							50.8			
C江津-2	下水道	一般	江津市	直接	江津市	江津市公共下水道 江津市衛生処理場	受入前処理施設 42㎡							10.0			
○隠岐の島-1	下水道	離島	隠岐の島町	直接		隠岐の島町公共下水道西郷処理区	受入前処理施設 14.1 m3							14.0			
□雲南広城-1	下水道	一般	雲南広域連合	直接		汚泥共同処理処分施設・雲南クリーンセンター								127.5			
□雲南広域-2	下水道	一般	雲南広域連合	直接	雲南広域連合	汚泥共同処理処分施設・雲南クリーンセンター	· 受入前処理施設 72 m³							568.9			
	合計 771.2																
番号															備考		
	車-1 基幹事業(A江津-3)と一体となる共同汚泥処理施設を整備することで効率的な汚泥処理の促進を図る。																
	車-2  基幹事業(A江津-3)と一体となる共同汚泥処理施設を整備することで効率的な汚泥処理の促進を図る。																
	基幹事業 (A隠岐の島-5) と一体となる共同汚泥処理施設を整備することで効率的な汚泥処理の促進を図る。																
		***															
雲南広城-2	基幹事業	基幹事業 (A雲南広域-1) と一体となる共同汚泥処理施設を整備することで効率的な汚泥処理の促進を図る。															
D 社会	会資本整備	円滑化均	也籍整備事業														
番号	事業	事業 地域 交付 直接 事業者		要素となる事業名	事業内容	市町村名		1 //11/ 10/2//11/14				全体事業費	備考				
田り	種別	種別	対象	間接	尹未任	(事業箇所)	(面積等)	111#17174	H27	H28	H29	H30	H31	(百万円)			
					該当無	L											
			т .														
											合計						
番号	一体的に	実施する	ことにより非	期待される <b>交</b>	助果										備考		
	allo tal em - eno	and the same	and the falls of hale	D. Hr. Smr													
9 車	至効里の窓	田状况	日煙値の法	타가													

## 2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況 ・汚水幹線及びそれに接続する枝線整備を一体的に行ったことにより、下水道処理人口普及率が増加し、快適な生活環境の創出と良好な水環境の保全を図ることができた。 ・汚水幹線及びそれに接続する枝線整備を一体的に行ったことにより、下水道処理人口普及率が増加し、快適な生活環境の創出と良好な水環境の保全を図ることができた。 ・汚水幹線及びそれに接続する枝線整備を一体的に行ったことにより、下水道処理人口普及率が増加し、快適な生活環境の創出と良好な水環境の保全を図ることができた。 概ね順調な事業進捗であった。 日標値と実績値に差が出た要因 日標値と実績値に差が出た要因 正定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況(必要に応じて記述) 46.9%

## 3. 特記事項(今後の方針等)

・引き続き、下水道未普及地域の解消による快適な生活環境の創出と良好な水環境の保全に努める。

