

農山漁村地域整備計画 事後評価

計画名:しまね森林基盤整備計画

【計画】

事業名	地区名	事業実施主体	工期	総事業費	主な事業内容
治山事業	県下一円	島根県	H23～H25	3,170,637千円	治山
小計				3,170,637千円	
森林整備事業	県下一円	島根県	H24～H25	1,316,800千円	林道
			H22～H25	551,398千円	造林
小計				1,868,198千円	
合計				5,038,835千円	

【評価】

進捗状況	H25年度事業により計画事業量が完了したため、各目標について評価を行う。			
事業効果の発現状況	<p>【治山事業】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・荒廃地の復旧及び機能の低下した森林の整備を重点的に実施し、山地災害防止機能が確保される集落を増加させた。 <p>【森林整備事業】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・路網整備により、森林とのアクセスが良化し効率的な森林整備が行えるようになった。 ・路網整備と並行して森林整備も実施しており、今後路網整備箇所へのアクセス改善により利用間伐等さらに整備量を拡大する。 			
目標値の実現状況	目標項目	目標値	実績値	達成率
	山地災害防止機能が確保される集落増加 路網整備後4カ年での木材生産量 <small>※実績の評価は4年後となるが現時点での実績を参考して掲載</small>	158集落	130集落	82%
今後の方針	<p>【治山事業】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地形地質及び気象等の特性により、山地災害が多発しており、中でも平成25年7月からの豪雨災害では、県西部において甚大な土砂災害が発生した。 そのため、災害に強い安全で住みやすい県土づくりを目指し、定住環境を整備するため、緊急性の高い箇所より効率的、効果的に治山対策を推進する。 <p>【森林整備事業】</p> <p>森林整備事業は路網整備と森林整備を一体として総合的に計画を立てている。路網整備により森林とのアクセスが良化した整備後4カ年において、森林整備の実績を増加させ、地域の活性を図ることが本計画の趣旨であり、今後路網整備箇所を中心として4年後の目標値が達成できるよう整備を推進していく。</p>			