

# 社会資本総合整備計画 事後評価書

## しちょうそんどう つうがくろ あんぜん かくほ 市町村道における通学路の安全の確保

まつえし はまだし いずもし ますだし おおだし ごうつし うんなんし  
松江市、浜田市、出雲市、益田市、大田市、江津市、雲南市、  
おくいずもちょう いいなんちょう みさとちょう かわもちょう おおなんちょうよしかちょう  
奥出雲町、飯南町、美郷町、川本町、邑南町、吉賀町、  
つわのちょう あまちょう にし しまちょう ちぶむら おき しまちょう  
津和野町、海士町、西ノ島町、知夫村、隠岐の島町

平成28年2月

防災・安全整備計画 事後評価書

平成28年2月1日

計画の名称	11 市町村道における通学路の安全の確保									
計画の期間	平成21年度～平成25年度（5年間）			交付対象	松江市、浜田市、出雲市、益田市、大田市、江津市、雲南市、奥出雲町、飯南町、美郷町、川本町、邑南町、吉賀町、津和野町、海士町、西ノ島町、知夫村、隠岐の島町					
計画の目標	通学路緊急合同点検で確認された市町村道の「要対策箇所」において早急な改善対策を実施し、通学路である市町村道の安全な歩行空間を確保する。									
計画の成果目標（定量的指標）	市町村道の歩道整備延長（H21当初464km）を毎年度17kmずつ延伸し、H25末には549kmとする。（東部地域） 市町村道の歩道整備延長（H21当初139km）を毎年度2.5kmずつ延伸し、H25末には151kmとする。（西部地域）									
定量的指標の定義及び算定式							定量的指標の現況値及び目標値			備考
							当初現況値 (H21当初)	中間目標値 (H23末)	最終目標値 (H25末)	
① 市町村道の歩道整備延長を集計する。（東部地域）							464km	515km	549km	
② 市町村道の歩道整備延長を集計する。（西部地域）							139km	146km	151km	
全体事業費	合計 (A+B+C)	11,632 百万円	A	11,632 百万円	B	0 百万円	C	0 百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	0.0%

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
島根県において評価を行い確定	事業完了後
	公表の方法
	島根県ホームページで公表

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業																	
A 基幹事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	事業及び施設種別	省略工種	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
											H21	H22	H23	H24	H25		
11-A-1	道路	一般	松江市	直接		市町村道	交安	(1)北松江西生馬線外1線, 内中原工区	通学路対策, L=0.02km	松江市					12		
11-A-2	道路	一般	松江市	直接		市町村道	交安	(他)東朝日町中央線外1線, 中央工区	通学路対策, L=0.04km	松江市					30		
11-A-3	道路	一般	松江市	直接		市町村道	改築	(2)古志大野線, 古志・西谷工区	現道拡幅, L=2.15km	松江市					435		
11-A-4	道路	一般	浜田市	直接		市町村道	交安	(2)長沢外ノ浦線, 殿町・松原工区	歩道, L=0.30km	浜田市					70		
11-A-5	道路	一般	浜田市	直接		市町村道	交安	(1)長沢下府線, 長沢工区	歩道, L=0.05km	浜田市					84		
11-A-6	道路	一般	浜田市	直接		市町村道	交安	(他)今福旧県道線, 今福工区	歩道整備, L=0.66km	浜田市					148		
11-A-7	道路	一般	浜田市	直接		市町村道	改築	(他)西浜田131号線, 熱田工区	現道拡幅, L=0.19km	浜田市					30		
11-A-8	道路	一般	出雲市	直接		市町村道	改築	(1)長浜神社下線, 長浜神社工区	現道拡幅, L=1.23km	出雲市					505		
11-A-9	道路	一般	出雲市	直接		市町村道	改築	(2)北本町谷田谷線, 姫原工区	現道拡幅, L=0.64km	出雲市					1,100		
11-A-10	道路	一般	出雲市	直接		市町村道	交安	(1)今市川跡日下線, 2工区	歩道, L=0.60km	出雲市					288		
11-A-11	道路	一般	出雲市	直接		市町村道	交安	(1)松寄下浜線, 浜・松寄下工区	歩道, L=0.50km	出雲市					791		

11-A-12	道路	一般	出雲市	直接		市町村道	改築	(1)坂田阿宮線, 上庄原工区	現道拡幅, L=0.30km	出雲市									170
11-A-13	道路	一般	出雲市	直接		市町村道	交安	(他)神西61号線, 神西沖工区	歩道, L=0.50km	出雲市									436
11-A-14	道路	一般	出雲市	直接		市町村道	交安	(1)来原線, 大津里道工区	踏切改良, L=0.75km	出雲市									300
11-A-15	道路	一般	益田市	直接		市町村道	改築	(1)下本郷久城線, 久城工区	現道拡幅, L=0.80km	益田市									800
11-A-16	道路	一般	益田市	直接		市町村道	交安	飯田中央線, 飯田工区	路肩整備	益田市									17
11-A-17	道路	一般	益田市	直接		市町村道	交安	遠田海岸線, 遠田工区	路肩整備	益田市									10
11-A-18	道路	一般	益田市	直接		市町村道	交安	谷上遠田線, 遠田工区	路肩整備	益田市									10
11-A-19	道路	一般	益田市	直接		市町村道	交安	剣先線, 横田工区	路肩整備	益田市									25
11-A-20	道路	一般	益田市	直接		市町村道	交安	多田角井線, 多田工区	歩道整備, L=0.57km	益田市									56
11-A-21	道路	一般	江津市	直接		市町村道	改築	(他)御幸通線, 江津駅前工区	現道拡幅, L=0.19km	江津市									285
11-A-22	道路	一般	江津市	直接		市町村道	交安	(他)都野津神村線外, 江津工区	通学路整備	江津市									146
11-A-23	道路	一般	奥出雲町	直接		市町村道	改築	(2)福頼線, 福頼工区	現道拡幅, L=1.60km	奥出雲町									314
11-A-24	道路	一般	奥出雲町	直接		市町村道	改築	(他)下馬中条線, 横田中村工区	現道拡幅, L=0.95km	奥出雲町									390
11-A-25	道路	一般	奥出雲町	直接		市町村道	改築	滝坂線, 三成工区	現道拡幅	奥出雲町									90
11-A-26	道路	一般	飯南町	直接		市町村道	改築	(1)松本頓原線, 下来島工区	現道拡幅, L=2.20km	飯南町									370
11-A-27	道路	一般	飯南町	直接		市町村道	改築	(2)塚原和田線, 野萱工区	現道拡幅, L=1.90km	飯南町									450
11-A-28	道路	一般	飯南町	直接		市町村道	改築	(1)頓原長谷線, 頓原工区	現道拡幅, L=0.20km	飯南町									250
11-A-29	道路	一般	飯南町	直接		市町村道	改築	(他)下野萱線, 野萱工区	現道拡幅, L=0.21km	飯南町									60
11-A-30	道路	一般	飯南町	直接		市町村道	交安	頓原市街地線他通学路整備	歩者共存道・舗装修繕	飯南町									70
11-A-31	道路	一般	美郷町	直接		市町村道	改築	(1)京覧原戸谷線, 内田2工区	現道拡幅, L=0.51km	美郷町									350
11-A-32	道路	一般	美郷町	直接		市町村道	交安	(他)杉谷榎の前線外, 京覧原工区	路肩整備, L=1.00km	美郷町									25
11-A-33	道路	一般	美郷町	直接		市町村道	改築	(1)笹目線, 2工区	現道拡幅, L=0.48km	美郷町									280
11-A-34	道路	一般	美郷町	直接		市町村道	改築	(1)都賀行宮内線, 4工区	現道拡幅, L=1.0km	美郷町									250
11-A-35	道路	一般	邑南町	直接		市町村道	修繕	(1)鱒淵馬野原線, 鱒淵工区	舗装補修, L=1.5km	邑南町									150
11-A-36	道路	一般	邑南町	直接		市町村道	改築	(他)判場川角線, 戸河内工区	現道拡幅, L=1.0km	邑南町									160
11-A-37	道路	一般	邑南町	直接		市町村道	改築	(2)簾金比羅線, 日貫工区	現道拡幅, L=1.0km	邑南町									300
11-A-38	道路	一般	邑南町	直接		市町村道	改築	(2)和田線, 谷川工区	現道拡幅, L=1.0km	邑南町									300
11-A-39	道路	一般	邑南町	直接		市町村道	改築	(他)片田善教寺原線, 茅場工区	現道拡幅, L=0.96km	邑南町									250
11-A-40	道路	一般	邑南町	直接		市町村道	改築	桜井鳴滝線, 鳴滝工区	現道拡幅	邑南町									150
11-A-41	道路	一般	津和野町	直接		市町村道	修繕	(他)円の谷線, 円の谷工区	災害防除, L=1.00km	津和野町									120
11-A-42	道路	一般	津和野町	直接		市町村道	改築	(1)日原添谷線, 池村工区	現道拡幅, L=1.16km	津和野町									110
11-A-43	道路	一般	吉賀町	直接		市町村道	交安	(1)朝倉真田線, 月和田工区	現道拡幅, L=0.66km	吉賀町									130
11-A-44	道路	一般	吉賀町	直接		市町村道	改築	(他)夜打原相生線, 柿木工区	現道拡幅, L=0.20km	吉賀町									60
11-A-45	道路	離島	海士町	直接		市町村道	交安	金屋舟原線, 東工区	現道拡幅, L=0.83km	海士町									92
11-A-46	道路	離島	海士町	直接		市町村道	交安	諏訪・豊田線, 諏訪工区	側溝整備, 歩車共存道 L=1.0km	海士町									40
11-A-47	道路	離島	西ノ島町	直接		市町村道	改築	(他)104号線, 美田工区	現道拡幅, L=0.20km	西ノ島町									98
11-A-48	道路	離島	西ノ島町	直接		市町村道	改築	町道252号線, 別府工区	現道拡幅, L=0.16km	西ノ島町									20
11-A-49	道路	離島	西ノ島町	直接		市町村道	改築	(他)町道55号線, 浦郷工区	現道拡幅, L=0.2km	西ノ島町									25
11-A-50	道路	離島	西ノ島町	直接		市町村道	改築	(他)町道467号線, 美田工区	現道拡幅, L=0.50km	西ノ島町									30
11-A-51	道路	離島	隠岐の島町	直接		市町村道	改築	(1)中町中条線, 城北町工区	現道拡幅, L=1.90km	隠岐の島町									415
11-A-52	道路	離島	隠岐の島町	直接		市町村道	改築	(他)郡47号線, 郡工区	現道拡幅, L=0.13km	隠岐の島町									30
11-A-53	道路	離島	隠岐の島町	直接		市町村道	修繕	西郷55号線, 西町工区	災害防除, L=0.10km	隠岐の島町									50
11-A-54	道路	一般	松江市	直接		市町村道	交安	(2)北田大橋外2線, 母衣工区	通学路対策, L=0.05km	松江市									11
11-A-55	道路	一般	松江市	直接		市町村道	交安	(2)西津田岡住宅通線, 津田工区	通学路対策, L=0.02km	松江市									26
11-A-56	道路	一般	松江市	直接		市町村道	交安	(他)宮尾学校線外1線, 川津工区	通学路対策, L=0.01km	松江市									13
11-A-57	道路	一般	松江市	直接		市町村道	交安	(2)比津国屋線, 法吉工区	通学路対策, L=0.02km	松江市									31
11-A-58	道路	一般	松江市	直接		市町村道	交安	(2)八幡団地第1号線, 竹矢工区	通学路対策, L=0.06km	松江市									17
11-A-59	道路	一般	松江市	直接		市町村道	交安	(他)北山線, 持田工区	通学路対策, L=0.02km	松江市									35
11-A-60	道路	一般	浜田市	直接		市町村道	交安	(他)浜田337号線, 京町工区	歩道, L=0.33km	浜田市									92
11-A-61	道路	一般	浜田市	直接		市町村道	交安	(1)新町相生線, 相生工区	歩道整備, L=0.50km	浜田市									50
11-A-62	道路	一般	浜田市	直接		市町村道	改築	(他)後町線, 木田工区	現道拡幅, L=0.31km	浜田市									140
11-A-63	道路	一般	浜田市	直接		市町村道	交安	(1)日脚治和線外, 浜田工区	通学路対策	浜田市									30
11-A-64	道路	一般	江津市	直接		市町村道	修繕	(1)戸川川下線, 八戸工区	通学路対策, L=0.05km	江津市									10


合計

11,632

※交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況					
I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		<ul style="list-style-type: none"> <li>・(1)長沢下府線及び(1)中町中条線の歩道整備等を行った結果、通学者の安全性と道路利用者の利便性が向上した。</li> <li>・(1)来原線の踏切改良を行った結果、車道と歩道が分離構造となり、通学者や一般利用者の安全性が向上した。</li> </ul>			
II 定量的指標の達成状況	指標①（市町村道の歩道整備延長（東部地域））	最終目標値	5 4 9 km	目標値と実績値に差が出た要因	概ね計画通りに進捗した。
		最終実績値	5 4 3 km		
	指標②（市町村道の歩道整備延長（西部地域））	最終目標値	1 5 1 km	目標値と実績値に差が出た要因	
		最終実績値	1 5 3 km		
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 （必要に応じて記述）		<ul style="list-style-type: none"> <li>・(2)北田大橋外2線や(2)西津田岡住宅通線の通学路対策によるカラー舗装を整備した結果、歩行空間を確保し、児童・生徒の安全性が向上した。</li> </ul>			
3. 特記事項（今後の方針等）					
<ul style="list-style-type: none"> <li>・通学路の安全確保のため、合同点検による対策箇所の整備を進める</li> </ul>					





### (参考図面 1/2)

11 市町村道における通学路の安全の確保  
(平成21年度～平成25年度)

松江市・浜田市・出雲市・益田市・大田市・江津市・雲南市・奥出雲町・飯南町・川本町・美郷町・邑南町・津和野町・吉賀町・海士町・西ノ島町・知夫村・隠岐の島町





**(参考図面 2/2)**

11 市町村道における通学路の安全の確保  
(平成21年度～平成25年度)

松江市・浜田市・出雲市・益田市・大田市・江津市・雲南市・奥出雲町・飯南町・川本町・美郷町・邑南町・津和野町・吉賀町・海士町・西ノ島町・知夫村・隠岐の島町