

# 隠岐県土管内の公共土木施設の復旧状況

## 令和3年8月大雨により被災した公共土木施設の復旧状況について

### ■ 公共土木施設（道路、河川、砂防、港湾）の復旧状況

令和4年3月末までに19.5%の被災箇所の工事発注を行う予定です。

一日も早く、被災地域の方々が安心して暮らせるよう、復旧事業の早期完成に向けて取り組みます。

### ○ 県および管内町村の進捗状況

(令和4年2月10日時点)

隠岐地区	箇所数	工事着手済み		R3年度内発注の見通し		完了	
		件数	率	件数	率	件数	率
県	35	0	0.0%	9	25.7%	0	0.0%
海士町	6	0	0.0%	2	33.3%	0	0.0%
西ノ島町	25	0	0.0%	15	60.0%	0	0.0%
知夫村	5	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
隠岐の島町	62	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	133	0	0.0%	26	19.5%	0	0.0%