

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和04年05月17日

計画の名称	14鳥根県内市街地における通学路等の安全対策(防災・安全)												
計画の期間	平成28年度～平成32年度(5年間)								重点配分対象の該当	○			
交付対象	鳥根県, 出雲市												
計画の目標	鳥根県内市街地にて、歩行者や自転車等が安全かつ快適に通行できる通学路等の街路空間を創出し、児童や高齢者等も安心して移動できるまちづくりを推進する。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	10,743	A	10,743	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H28当初)	中間目標値	最終目標値 (H32末)
1	鳥根県内の交通安全プログラムに基づく通学路合同点検要対策箇所14箇所(街路事業分)のうち、7箇所完了させる。 通学路合同点検要対策箇所の対策率 通学路合同点検要対策箇所の対策率=対策済箇所数/要対策箇所数	0%	%	50%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	○	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-001	街路	一般	島根県	直接	島根県	S街路	改築	城山北公園線	現道拡幅 L=0.6km	松江市	■					180	-	
	A01-002	街路	一般	島根県	直接	島根県	S街路	改築	城山北公園線(2工区)	現道拡幅 L=0.4km	松江市	■					300	-	
	A01-003	街路	一般	島根県	直接	島根県	S街路	改築	揖屋馬湯線	現道拡幅 L=0.7km	松江市	■	■	■	■	■	546	-	
	A01-004	街路	一般	島根県	直接	島根県	S街路	改築	松江熊野線ほか2線	現道拡幅 L=0.6km	松江市	■					30	-	
	A01-005	街路	一般	島根県	直接	島根県	S街路	改築	松江熊野線	現道拡幅 L=0.5km	松江市			■	■	■	2,466	-	
	A01-006	街路	一般	島根県	直接	島根県	S街路	改築	新庄飯田線(4工区)	現道拡幅 L=0.3km	雲南市	■					14	-	
	A01-007	街路	一般	島根県	直接	島根県	S街路	改築	新庄飯田線(4工区)	現道拡幅 L=0.3km	雲南市			■	■	■	626	-	
	A01-008	街路	一般	島根県	直接	島根県	S街路	改築	中町瑞穂大橋線(2工区)	現道拡幅 L=0.2km	出雲市	■	■				460	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-009	街路	一般	島根県	直接	島根県	S街路	改築	神門通り線(2工区)	現道拡幅 L=0.2km	出雲市	■					0	-	
	A01-010	街路	一般	島根県	直接	島根県	S街路	改築	神門通り線(2工区)	現道拡幅 L=0.2km	出雲市			■	■	■	567	-	
	A01-011	街路	一般	島根県	直接	島根県	S街路	改築	あけぼの通り線	現道拡幅 L=0.14km	江津市	■	■				169	-	
	A01-012	街路	一般	島根県	直接	島根県	S街路	改築	元町人麿線(新高角橋工区)	バイパス L=0.45km	益田市	■	■	■	■	■	3,456	-	
	A01-013	街路	一般	島根県	直接	島根県	S街路	改築	中島染羽線(3工区)	現道拡幅 L=0.3km	益田市	■					180	-	
	A01-014	街路	一般	出雲市	直接	出雲市	S街路	改築	今市地区	現道拡幅 L=1.2km	出雲市	■					3	-	
	A01-015	街路	一般	出雲市	直接	出雲市	S街路	改築	元町中の島線	現道拡幅 L=0.2km	出雲市	■					60	-	
	A01-016	街路	一般	出雲市	直接	出雲市	S街路	改築	医大前新町線(4工区)	バイパス L=0.5km	出雲市	■	■	■	■	■	647	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
道路事業	A01-017	街路	一般	島根県	直接	島根県	S街路	改築	飯島線	現道拡幅 L=0.6km	安来市		■	■	■	■	560	-		
	A01-018	街路	一般	出雲市	直接	出雲市	S街路	改築	下沢高西線(2工区)	現道拡幅 L=0.13km	出雲市		■	■	■	■	200	-		
	A01-019	街路	一般	出雲市	直接	出雲市	S街路	改築	高砂町渡橋線(2工区)	現道拡幅 L=0.3km	出雲市			■	■	■	279	-		
												小計						10,743		
												合計							10,743	

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
島根県において評価を行い確定	令和4年3月
公表の方法	島根県ホームページに掲載

○事業効果の発現状況

<p>定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況</p>	<p>島根県内の通学路交通安全プログラムに基づく通学路合同点検要対策箇所について、対策を行い通学路の安全性が向上した。 整備計画期間内完了工区(7工区)：整備内容 ・ 揖屋馬瀧線：現道拡幅、歩道拡幅 ・ 中町瑞穂大橋線(2工区)：歩道拡幅、歩道拡幅 ・ あげぼの通り線：現道拡幅、歩道拡幅 ・ 中島染羽線(3工区)：現道拡幅、歩道拡幅 ・ 今市地区：現道拡幅、歩道拡幅 ・ 元町中の島線：現道拡幅、歩道拡幅 ・ 下沢高西線(2工区)：現道拡幅、歩道拡幅</p>
<p>定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況(必要に応じて記述)</p>	<p>下記工区については、島根県内の通学路交通安全プログラムに位置づけられてないが、通学路指定されており、自動車・自転車ともに交通量が多い路線であったため、対策を行い通学路の安全性が向上した。 ・ 城山北公園線：現道拡幅、歩道拡幅 ・ 城山北公園線(2工区)：現道拡幅、歩道拡幅</p>

○特記事項(今後の方針等)

<p>市街地の通学路の安全確保のため、引き続き対策箇所の整備を進める。 整備期間内未完了工区(7工区)：事業名 / 整備内容 ・ 松江熊野線：防災安全交付金事業 / 現道拡幅、歩道拡幅 ・ 新庄飯田線(4工区)：交通安全対策補助事業 / 現道拡幅、歩道拡幅 ・ 神門通り線(2工区)：防災安全交付金事業 / 現道拡幅、歩道拡幅 ・ 元町人麿線(新高角橋工区)：防災安全交付金事業 / バイパス整備、歩道設置 ・ 医大前新町線(4工区)：交通安全対策補助事業 / バイパス整備、歩道設置 ・ 飯島線：防災安全交付金事業 / 現道拡幅、歩道拡幅 ・ 高砂町渡橋線(2工区)：交通安全対策補助事業 / 現道拡幅、歩道拡幅</p>

○目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値／実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	最終目標値	50%
	最終実績値	50%