

社会資本総合整備計画

事後評価書

平成 28 年 8 月 30 日

計画の名称	1 県立都市公園における安全で安心な公園づくり（防災・安全）															
計画の期間	平成22年度～平成26年度（5年間）					交付対象	島根県									
計画の目標	・県立都市公園（3公園）において、県民のニーズに対応したサービス（スポーツ・余暇活動拠点、都市防災拠点、地域振興拠点）を提供するために、公園施設の長期的な維持修繕計画を立て適切な整備や維持管理を行い、安全で安心な施設利用を図ることにより公園利用者を増加させる。															
計画の成果目標（定量的指標）	・島根県公園施設長寿命化計画に基づいて施設の改築・更新及び耐震改修を行う都市公園数の割合を100%にする。 ・事業対象の県立3都市公園の公園利用者を129.5万人/年（過去3年平均）から約5千人増加させ、130万人/年以上を目指す。															
定量的指標の定義及び算定式										定量的指標の現況値及び目標値		備考				
										当初現況値 (H22当初)	中間目標値		最終目標値 (H26末)			
①	・島根県公園施設長寿命化計画に基づいて施設の改築・更新及び耐震改修を行う都市公園数の割合を算出する 島根県公園施設長寿命化計画に基づいて施設の改築・更新及び耐震改修を行う都市公園数の割合（%） =島根県公園施設長寿命化計画に基づいて施設の改築更新及び耐震改修を行う都市公園数/島根県立都市公園数									0%		100%				
②	・県立3都市公園の公園利用者数を計測する。									129.5万人		130万人				
③																
全体事業費	合計 (A+B+C)	682百万円	A	682百万円	B	0	C	0	効果促進事業費の割合 C/(A+B+C)		0.0%					
事後評価（中間評価）																
○事後評価の実施体制、実施時期																
事後評価の実施体制						事後評価（中間評価）の実施時期										
・島根県において評価を行い確定						・事業終了後 公表の方法 ・島根県ホームページに掲載										
1. 交付対象事業の進捗状況																
交付対象事業																
A 基幹事業																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考	
									H22	H23	H24	H25	H26			
1-A-1	公園	一般	島根県	直接	島根県	島根県公園施設長寿命化計画策定調査	長寿命化計画策定3公園	出雲市外3市						21		
1-A-2	公園	一般	島根県	直接	島根県	島根県都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業	石見海浜公園における橋梁の耐震改修	出雲市外3市						537		
1-A-3	公園	一般	島根県	直接	島根県	島根県都市公園長寿命化対策支援事業	浜山公園等3公園における施設の改築・更新等	出雲市外3市						124		
合計											682					
B 関連社会資本整備事業																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	省略 工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
										H22	H23	H24	H25	H26		
合計																
番号	一体的に実施することにより期待される効果										備考					
1-B1-1																
C 効果促進事業																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	省略 工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
										H22	H23	H24	H25	H26		
合計																

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況						
I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		<ul style="list-style-type: none"> ・島根県公演施設長寿命化計画に基づいて施設の改築・更新を行い、公園利用者の安全性及び利便性が向上した。 ・事業対象の県立3都市公園の公園利用者が15.9万人増加し145.4万人/年（平成27年度）となった。 				
II 定量的指標の達成状況	指標①（公園施設改築等実施済み公園数）	最終目標値	100%	目標値と実績値に差が出た要因	目標値を達成	
		最終実績値	100%			
	指標②（公園利用者数）	最終目標値	130.0万人	目標値と実績値に差が出た要因	目標値を達成	
		最終実績値	145.4万人			
			最終目標値		目標値と実績値に差が出た要因	
			最終実績値			
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述)						
3. 特記事項（今後の方針等）						
<p>日常点検、定期点検等により、公園施設の安全性を維持するとともに、公園施設長寿命化計画に基づく計画的な施設の長寿命化対策を実施し、維持管理に係るコスト縮減と、安全で快適な公園づくりを進める。</p>						

(参考図面) 社会資本総合整備計画

