

島根原子力情報伝送システム伝送実績 (平成25年12月)

◻ テレメータ変動期間  
◼ テレメータ停止期間

	12月																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1号機発電機出力	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻
2号機発電機出力	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻
No. 1モータリングボスト	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻
No. 2モータリングボスト	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻
No. 3モータリングボスト	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻
No. 4モータリングボスト	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻
No. 5モータリングボスト	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻
No. 6モータリングボスト	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻
1号機放水路水モニタ	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻
2号機放水路水モニタ	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻
1号機排気筒モニタ	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻
2号機排気筒モニタ	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻
1号機タービン排気筒モニタ	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻
2号機非常用ガス処理系モニタ	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻
風向	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻
風速	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻

[作業内容]

- ① 1号機原子炉建物屋上搬入扉修理工事における溶接・電動工具使用作業に係るノイズチェックに伴う伝送停止  
平成25年12月3日(火) 9:30~11:00
- ② 2号機本館建物周辺における電動工具使用作業に係るノイズチェックに伴う伝送停止  
平成25年12月9日(月) 9:00~12:00
- ③ 2号機排気筒耐震裕度向上工事における電動工具使用作業に係るノイズチェックに伴う伝送停止  
平成25年12月18日(水) 10:00~12:00
- ④ 2号機大型タンク隔離弁設置工事(ケーブル敷設工事)における電動工具使用作業に係るノイズチェックに伴う伝送停止  
平成25年12月18日(水) 10:00~14:30

[排気筒・放水路水・1号機タービン建物排気筒

2号機非常用ガス処理系モニタの月間集計値(12月分)]

測定項目	平均値	最大値	最小値
1号機排気筒モニタ	5.9	6.7	5.0
2号機排気筒モニタ	3.2	3.9	2.8
1号機放水路水モニタ	2.1	3.3 <sup>*1</sup>	1.9
2号機放水路水モニタ	4.4	7.2 <sup>*1</sup>	3.7
1号機タービン建物排気筒モニタ	4.5	5.3	3.8
2号機非常用ガス処理系モニタ	3.1	3.6	2.6

\*1 降雨の影響による指示変動

単位: cps (2分平均値)

以上