

平成20年度 強い水産業づくり交付金
(経営構造改善目標)事後評価結果について

整理番号	20-1	島根県	
メニューの内容	漁業生産基盤等の整備	(施設名)	つきいそ
事業実施主体	松江市		
実施地区	島根地区		
評価期間	平成21年度～23年度		
事業費	8,516 千円		
交付金額	4,258 千円		
成果目標	3年間の総便益	1㎡あたり増加生産量	0.409 kg/㎡
実績値	3年間の総便益	1㎡あたり増加生産量	0.307 kg/㎡
成果目標の達成率	75.1 %		
事業の目的	<p>漁業経営が厳しくなりつつある中で、漁業経営の複合化による経営改善を支援するとともに、今後も増加が見込まれる高齢者でも従事可能な採貝漁業の振興を図るために、計画的に築いそ漁場を整備し、適切な漁場の管理と種苗の放流を実施することにより、磯根資源の増殖と生産の拡大を図ることを目的とした。</p> <p>・つきいその整備 造成面積1,250㎡</p>		
事業の成果	<p>藻場の生育がまだ十分ではなく、目標の生産量には達しなかった。磯根資源の増殖は不十分であったが、いそやけ等による漁場の荒廃が見られる中、今後、藻場の生育が進めば有望な漁場となることが期待できる。</p> <p>アワビ5,824円/kg、サザエ537円/kgと魚価の低迷の影響もあって計画時の単価、アワビ6,017円/kg、サザエ784円/kgを下回ったものの、アワビ稚貝の放流を実施しており、磯根資源の増殖効果は認められる。</p>		
その他特筆すべき事項	採貝漁業による出荷者が計画時より増加しており、採貝漁業との漁業経営の複合化が進みつつある。		
成果目標が未達成(達成率が70%未満)の場合はその理由及び改善方策	-		
備考	<p>○原因分析及び今後の改善方針</p> <p>計画的な稚貝の放流を継続し、漁場の保全に努め、乱獲等がないよう監視体制の強化を図り、適正な漁場管理を実施する。それにより磯根資源の増殖を図り、引き続き目標達成に努める。</p>		