

土木部門  
道路



事務所名 松江市土整備事務所  
工事名 松江島根線 大芦～加賀工区  
交通安全第3期工事  
施工業者 カナツ技建工業(株)

工事概要 施工延長 L=180m  
掘削工 V=13,600m<sup>3</sup>  
植生基材吹付工 A=1,890m<sup>2</sup>  
モルタル吹付工 A=1,481m<sup>2</sup>  
側溝工 L=175m  
排水工 L=37m

土木部門  
道路



事務所名 松江市土整備事務所  
工事名 国道432号 東岩坂バイパス 道路  
改良第2期工事  
施工業者 極東興和(株)松江営業所

工事概要 橋梁上部工 2橋  
・PCプレテン単純床版橋  
L=16.5m、W=8.7m  
・PCポステン単純中空床版橋  
L=21.8m、W=8.7m

土木部門  
道路



事務所名 雲南県土整備事務所  
工事名 稗原木次線 簸上橋 橋梁修繕  
工事  
施工業者 田中工業(株)

工事概要 P6橋脚耐震補強  
底版工 $V=120\text{m}^3$ 、  
巻立てコンクリート工 $V=10\text{m}^3$   
杭頭処理工 $N=50$ 組

土木部門  
道路



事務所名 雲南県土整備事務所  
工事名 出雲三刀屋線 給下橋外  
橋梁修繕工事  
施工業者 (株)都間土建

工事概要 給下橋  $L=99.5\text{m}$   
舗装打換工、橋面防水工  $A=584\text{m}^2$   
床板補強工  $A=292\text{m}^2$ 、断面修復工  $V=10.8\text{m}^3$   
伸縮装置交換工  $L=24.0\text{m}$   
給下橋側道橋  $L=99.5\text{m}$   
ひび割れ注入工  $L=24\text{m}$ 、断面修復工  $A=3\text{m}^2$   
表面保護工  $A=38\text{m}^2$   
清流橋  $L=38.9\text{m}$   
舗装打換工、橋面防水工  $A=347\text{m}^2$

土木部門  
道路



事務所名	出雲県土整備事務所	工事概要	施工延長 L=460.1m
工事名	出雲大社線 浜町工区 交通安全 1種工事		L型擁壁工 L=387m
施工業者	(株)トガノ建設		マットレス工 L=352m
			縁石工 L=445m
			転落防止柵工 L=404m
			アスファルト舗装工 A=1,106㎡

土木部門  
道路



事務所名	県央県土整備事務所	工事概要	施工延長 L=640.4m
工事名	三次江津線 日和工区 道路 改良工事		(本線420m、A工区80m、B工区140.4m)
施工業者	(株)溝辺組		掘削工V=9,720㎡ 路床安定処理A=1,167㎡
			植生工A=3,740㎡
			コンクリートブロック積みA=111㎡
			排水工L=716m 地下排水工L=1,454m
			表層 A=948㎡



土木部門  
道路



事務所名 浜田県土整備事務所  
工事名 田所国府線 大金工区 大福橋  
下部工工事  
施工業者 (株)サンクラフト

工事概要 施工延長 L=65m  
橋梁下部工 N=2基  
ブロック積工 A=319㎡  
平ブロック張工 A=56㎡  
旧橋撤去 N=1式  
河川管理道付替 L=62m

土木部門  
道路



事務所名 浜田県土整備事務所  
工事名 熱田インター線 熱田工区  
舗装工事  
施工業者 石成道路(株)

工事概要 施工延長 L=740m  
下層路盤工 A=1,560㎡  
上層路盤工 A=7,010㎡  
基層工 A=6,350㎡  
表層工 A=8,470㎡  
視線誘導標 N=166本  
大型標識工 N=4基

土木部門  
道路



事務所名 益田県土整備事務所  
工事名 匹見左登線 石組2工区 道路  
改築工事 第1期  
施工業者 前田建設(有)

工事概要 延長 L=160.8m  
掘削工 V=1,660m<sup>3</sup>  
ブロック積擁壁工 A=377m<sup>2</sup>  
垂直擁壁工 A=133m<sup>2</sup>  
吹付法砕工 A=810m<sup>2</sup>  
側溝工 L=103m

土木部門  
道路



事務所名 隠岐支庁県土整備局  
工事名 西郷布施線 大久2工区 道路改築  
工事  
施工業者 徳畑建設(株)

工事概要 施工延長 130m  
掘削工 23,390m<sup>3</sup>  
グラウンドアンカー工 110本  
鉄筋挿入工 138本  
吹付砕工 318m  
横ポーリング 209m

土木部門  
道路



事務所名 浜田河川総合開発事務所  
工事名 波積ダム 付替林道岩滝寺線  
橋梁下部工工事  
施工業者 江津土建(株)

工事概要 柱式橋脚工(H=34.6m) N=1基

土木部門  
河川



事務所名 出雲県土整備事務所  
工事名 赤川 防災安全 広域河川工事  
白枝本郷橋下部工  
施工業者 大福工業(株)

工事概要 施工延長 L=37.2m  
逆T式橋台 N=2基  
壁式橋脚 N=1基  
場所打杭 N=17本  
法覆護岸工 A=540m<sup>2</sup>  
土留・仮締切工 N=1式  
地盤改良工 中層混合処理 V=5,723m<sup>3</sup>  
安定処理 A=454m<sup>2</sup>



土木部門  
河川



事務所名 県央県土整備事務所  
工事名 出羽川 防災安全 総流防 工事  
施工業者 (有)町田土建

工事概要  
工事延長 L=405m  
掘削工 V=9,150m<sup>3</sup>  
コンクリートブロック積工 A=420m<sup>2</sup>  
現場打重力式擁壁工 V=23m<sup>3</sup>  
側溝工 L=101m

土木部門  
河川



事務所名 益田県土整備事務所  
工事名 津和野川 河川災害復旧助成  
津和野川第1期工事その2  
施工業者 堀建設(株)

工事概要  
工事延長 L=543.4m  
石積工 A=1,661m<sup>2</sup>  
石張工 A=971m<sup>2</sup>  
根継工 A=1,119m<sup>2</sup>  
根固め工(製作) N=1,090個  
河床掘削 A=2,800m<sup>2</sup>  
法枠内石張工 A=291m<sup>2</sup>

土木部門  
港湾空港



事務所名 出雲県土整備事務所  
工事名 河下港 港湾改修工事  
施工業者 (株)中筋組

工事概要 工事延長 L=95.2m  
消波ブロック(32t型)製作 N=22個  
捨石均し A=4990㎡  
ケーソン据付工 N=3函  
上部コンクリート工 V=582㎡  
根固ブロック据付 N=61個  
簡易標識灯設置 N=2基

土木部門  
港湾空港



事務所名 益田県土整備事務所  
工事名 益田港 防災安全 港湾改修工事  
施工業者 大畑建設(株)

工事概要 防波堤(西)L=30m  
基礎捨石工V=917㎡  
本体方塊ブロック製作N=72個、据付N=46個  
根固方塊ブロック製作N=86個、据付N=38個  
被覆ブロック製作N=344個、据付N=366個  
上部コンクリート工V=258㎡  
消波ブロック製作N=70個



土木部門  
砂防



事務所名 雲南県土整備事務所  
工事名 下岡地区 急傾斜地崩壊対策  
第3期工事  
施工業者 (有)細貝組

工事概要 工事延長 L=47.0m  
掘削工 V=1,100m<sup>3</sup>  
吹付法枠工 A=583m<sup>2</sup>

土木部門  
砂防



事務所名 出雲県土整備事務所  
工事名 柿木尻川 通常砂防第3期工事  
施工業者 (有)米江組

工事概要 コンクリート堰堤打設工 V=1,661m<sup>3</sup>  
コンクリートブロック積工 A=82m<sup>2</sup>  
コンクリートブロック張工 A=32m<sup>2</sup>

土木部門  
砂防



事務所名 県土整備事務所  
 工事名 軍平谷東谷川 火山砂防工事  
 施工業者 (株)堀工務店

工事概要 1号えん堤嵩上げ工  
 (H=3.6m、W=65.5m、V=678m<sup>3</sup>)  
 残存木製型枠A=198m<sup>2</sup>  
 木製天端化粧A=163m<sup>2</sup>

土木部門  
都市計画



事務所名 松江県土整備事務所  
 工事名 城山北公園線 2工区 街路事業  
 電線共同溝工事  
 施工業者 松江土建(株)

工事概要 施工延長 L=429.2m  
 電線共同溝管路工 L=5,522m  
 電線共同溝推進工 L= 14.7m  
 プレキャストボックス据付工 N=23基  
 舗装工(基層+表層) A=2,620m<sup>2</sup>  
 路盤工(下層+上層) A=3,778m<sup>2</sup>

土木部門  
都市計画



事務所名 出雲県土整備事務所  
工事名 神門通り線 街路事業 舗装工事  
施工業者 まるなか建設(株)

工事概要 施工延長L=191.5m  
アスファルト舗装工 A=1,337㎡  
モルタル注入石材舗装工 A=1,272㎡  
敷モルタル石材舗装工 A=193㎡  
排水路工 L=288m  
樹勢回復工 N=32本  
植栽柵工 N=25箇所  
道路修繕工 A=407㎡