

建築物に係る解体工事

分別解体等の計画等

建築物の構造		<input checked="" type="checkbox"/> 木造 <input type="checkbox"/> 鉄骨鉄筋コンクリート造 <input type="checkbox"/> 鉄筋コンクリート造 <input type="checkbox"/> 鉄骨造 <input type="checkbox"/> コンクリートブロック造 <input type="checkbox"/> その他 ()		
建築物に関する調査の結果	建築物の状況	築年数 50 年、棟数 1 棟		
	周辺状況	周辺にある施設 <input checked="" type="checkbox"/> 住宅 <input type="checkbox"/> 商業施設 <input type="checkbox"/> 学校 <input type="checkbox"/> 病院 <input type="checkbox"/> その他 () 敷地境界との最短距離 約 1 m		
建築物に関する調査の結果及び工事着手前に実施する措置の内容	建築物に関する調査の結果		工事着手前に実施する措置の内容	
	作業場所	作業場所 <input type="checkbox"/> 十分 <input checked="" type="checkbox"/> 不十分	隣地使用承諾済、道路使用承諾済	
	搬出経路	障害物 <input type="checkbox"/> 有 () <input checked="" type="checkbox"/> 無 前面道路の幅員 約 4 m 通学路 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	交通整理員の常駐 搬出用に 2t トラックを準備	
	残存物品	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> フロン (業務用エアコン) <input checked="" type="checkbox"/> PCB (蛍光灯安定器) <input checked="" type="checkbox"/> その他 (テレビ)	PCBに関する諸官庁届出 【PCB特別措置法】 <input checked="" type="checkbox"/> 届出済又は届出予定	
	石綿 (アスベスト)	<input checked="" type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 建材レベル1 (例: 吹付け石綿) <input type="checkbox"/> 建材レベル2 (例: 煙突の石綿含有耐火被覆材) <input type="checkbox"/> 建材レベル3 (例: 石綿含有ビニル床タイル)	石綿に関する諸官庁届出 【大気汚染防止法】 <input checked="" type="checkbox"/> 届出済又は届出予定
		<input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 建材レベル1 (例: 鉄骨等への吹付け石綿) <input type="checkbox"/> 建材レベル2 (例: 配管エルボの保温材) <input type="checkbox"/> 建材レベル3 (例: スレートボード)	【労働安全衛生法・石綿障害予防規則】 <input checked="" type="checkbox"/> 届出済又は届出予定
その他 (石綿除く)	<input checked="" type="checkbox"/> 有	珪素含有石膏ボード	メーカー引取り依頼済	
工程ごとの作業内容及び解体方法	工程	作業内容	分別解体等の方法	
	①建築設備・内装材等	建築設備・内装材等の取り外し <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input checked="" type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用 併用の場合の理由 ()	
	②屋根ふき材	屋根ふき材の取り外し <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input checked="" type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用 併用の場合の理由 (腐朽)	
	③外装材・上部構造部分	外装材・上部構造部分の取り壊し <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input checked="" type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用	
	④基礎・基礎ぐい	基礎・基礎ぐいの取り壊し <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input checked="" type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用	
⑤その他 ()	その他の取り壊し <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用		
工事の工程の順序	<input checked="" type="checkbox"/> 上の工程における①→②→③→④の順序 <input type="checkbox"/> その他 () その他の場合の理由 ()		その他の場合は順序と理由を記載	
内装材に木材が含まれる場合	①の工程における木材の分別に支障となる建設資材の事前の取り外し <input checked="" type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 不可 不可の場合の理由 ()		石膏ボード等木材と一体となった資材の事前取り外しの可否を選択。不可の場合は理由を記載	
建築物に用いられた建設資材の量の見込み	40 トン		特定建設資材だけでなく全ての資材の合計見込み量を整数で記載	
廃棄物発生見込量	種類	量の見込み	発生が見込まれる部分 (注)	
	特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の見込み及びその発生が見込まれる建築物の部分	<input checked="" type="checkbox"/> コンクリート塊	25 トン	<input type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input checked="" type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤
	種類を選択し、廃棄物の発生見込み量を整数で記載	<input type="checkbox"/> アスファルト・コンクリート塊	トン	<input type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤
	<input checked="" type="checkbox"/> 建設発生木材	10 トン	<input checked="" type="checkbox"/> ① <input checked="" type="checkbox"/> ② <input checked="" type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤	
(注) ①建築設備・内装材等 ②屋根ふき材 ③外装材・上部構造部分 ④基礎・基礎ぐい ⑤その他				
備考				

□欄には、該当個所に「レ」を付す。又は■とする。