様式　H－７－①
添付

島根原子力情報伝送システム伝送実績（平成２４年１１月）

□ テレメータ変動期間
■ テレメータ停止期間

	１１月																												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
１号機発電機出力																■①														
２号機発電機出力																■①														
Ｎｏ．１ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ																■①														
Ｎｏ．２ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ																■①														
Ｎｏ．３ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ																■①														
Ｎｏ．４ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ																■①														
Ｎｏ．５ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ																■①														
Ｎｏ．６ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ																■①														
１号機放水路水ﾓﾆﾀ																■①														
２号機放水路水ﾓﾆﾀ																■①														
１号機排気筒ﾓﾆﾀ																■①														
２号機排気筒ﾓﾆﾀ																■①														
１号機ﾀｰﾋﾞﾝ排気筒ﾓﾆﾀ																■①														
２号機非常用ｶﾞｽ処理系ﾓﾆﾀ																■①														
風向																■①														
風速																■①														

［作業内容］

① ＳＰＤＳ（緊急時原子力発電所情報伝送システム）サーバのバックアップ装置交換に伴う伝送停止
　平成２４年１１月１６日（金）　１３：３０ ～ １７：０２

［排気筒・放水路水・１号機タービン建物排気筒
　２号機非常用ガス処理系モニタの月間集計値（１１月分）］

測定項目	平均値	最大値	最小値
１号機排気筒モニタ	5.9	6.8	5.1
２号機排気筒モニタ	3.3	3.9	2.8
１号機放水路水モニタ	2.2	5.2*	1.9
２号機放水路水モニタ	4.3	9.5*	3.7
１号機タービン建物排気筒モニタ	4.5	5.3	3.8
２号機非常用ガス処理系モニタ	3.1	3.6	2.6

＊ 降雨の影響による指示変動

単位：ｃｐｓ（２分平均値）

以　上