様式 H－3－①

添付

島根原子力発電所　放射性廃棄物及び使用済燃料の管理状況
（平成 ２４ 年 １月）

１．放射性気体廃棄物

単位：Bq

		放射性希ガス	放射性よう素（^{131}I）
原子炉施設合計		※１　ＮＤ	※２　ＮＤ
号機別内訳	１号機	※１　ＮＤ	※２　ＮＤ
	２号機	※１　ＮＤ	※２　ＮＤ
年間放出管理目標値		8.4×10^{14}	4.3×10^{10}
サイトバンカ建物		—	※２　ＮＤ

※１　ＮＤ：検出限界値　約2×10^{-2}Ｂｑ／ｃｍ^{3}以下

※２　ＮＤ：検出限界値　約7×10^{-9}Ｂｑ／ｃｍ^{3}以下

２．放射性液体廃棄物

単位：Bq

		トリチウムを除く	トリチウム	トリチウム（年度積算値）
原子炉施設合計		※３　ＮＤ	2.9×10^{10}	2.8×10^{11}
放水口別内訳	１号放水路	※３　ＮＤ	3.6×10^{9}	3.6×10^{9}
	２号放水路	※３　ＮＤ	2.6×10^{10}	2.8×10^{11}
年間放出管理目標値		7.4×10^{10}	—	※４ 7.4×10^{12}

※３　ＮＤ：検出限界値　約2×10^{-2}Ｂｑ／ｃｍ^{3}以下（^{60}Ｃｏ代表）

※４　年間放出管理の基準値を示す。

３．放射性固体廃棄物

ドラム缶発生量（本）		５３１
その他の種類の発生量（本相当）		２０
ドラム缶保管量（本）	※５	２４，６３６
その他の種類の保管量（本相当）	※６	３，２９４
焼却灰発生量（本）		９

※５　当月中焼却量（０本），ドラム缶減容処理量（１２本）及び低レベル放射性廃棄物埋設センター搬出量（０本）を差し引いた数値

※６　当月中雑物焼却量（０本相当）及び雑物減容処理量（１８２本相当）を差し引いた数値

４．使用済燃料等の保管状況

	１号燃料プール	２号燃料プール	サイトバンカ貯蔵プール
使用済燃料（体）	３２２	１，９５６	—
制御棒（本）	２９	１６	２２４
チャンネルボックス（本）	３２２	１，９５６	１，５８２
ポイズンカーテン（本）	１３	０	１６１
中性子検出器（本）	４２	１６	３７０
その他（ｍ^3）	０	０	５６

以　上