

# 事務事業評価シート

評価実施年度：平成29年度

上位の施策名称	施策I-2-1 売れる農林水産品・加工品づくり
---------	----------------------------

## 1. 事務事業の目的・概要

事務事業担当課長	漁港漁場整備課長 角 敬	電話番号	0852-22-5316
----------	--------------	------	--------------

事務事業の名称	漁場整備事業		
目的	(1) 対象	漁業者及び県民	
	(2) 意図	持続的な漁業生産を可能にするとともに、県民に良質な水産物を安定供給する。	
事業概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>水産資源の回復・増大を図るため、島根県の沿岸・沖合海域に資源の育成・保護に重点をおいた漁場整備を水産基盤整備事業の国庫補助事業を活用し行う。</li> <li>国直轄の日本海西部地区及び隠岐海峡地区漁場整備事業への地元調整支援と負担金納付</li> <li>市町村が実施する漁場整備にかかる事業経費の2/3を補助する。</li> </ul>		

## 2. 成果参考指標

成果参考指標名等		年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	単位
1	指標名 整備箇所数	目標値		6.0	6.0	6.0	6.0	箇所
		取組目標値						
	式・定義 各年度の実施箇所数	実績値	3.0	6.0				
		達成率	-	100.0	-	-	-	%
2	指標名	目標値						
		取組目標値						
	式・定義	実績値						
		達成率	-	-	-	-	-	%

## 3. 事業費

	前年度実績	今年度計画
事業費(b) (千円)	325,116	390,690
うち一般財源 (千円)	120,071	24,860

## 4. 改善策の実施状況

前年度の課題を踏まえた改善策の実施状況	②改善策を実施した(実施予定、一部実施含む)
---------------------	------------------------

## 5. 評価時点での現状(客観的事実・データなどに基づいた現状)

<ul style="list-style-type: none"> <li>漁場整備は、島根県沿岸海域を大きく2地区(島根、隠岐)に分けて整備を進めている。</li> <li>H28年度に新規計画に切り替えた隠岐(島前・島後)地区については3工区に着手し1工区完了。</li> <li>島根地区はH28年度に実施した3工区のうち1工区は完了しなかったが、H29年度に新規計画に切り替えるため、新たな出雲・石見地区の計画において前計画の残事業を含めて実施する予定。</li> </ul>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 6. 成果があったこと(改善されたこと)

<ul style="list-style-type: none"> <li>増殖場や藻場造成にも新たに切り進む隠岐(島前・島後)地区の新規水産環境整備事業計画が承認され事業着手できた。</li> </ul>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 7. まだ残っている課題(現状の何をどのように変更する必要があるのか)

<p>①困っている「状況」</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>藻場減少への対策として藻場造成を計画しているが、藻場の現状把握や造成手法、モニタリングなどに関する知見が不足。</li> </ul>
<p>②困っている状況が発生している「原因」</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>島根県では、いわゆる磯焼けと呼ばれるような大規模な藻場減少はこれまで発生しておらず、ここ数年で藻場の減少が問題と認識されるようになった状況。島根県水産技術センターは平成26年度から県内4か所でモニタリング調査に着手し、藻場の種類別の分布や季節変動などを把握する予定であるが、県内全域を対象とするような藻場の現状調査は行われておらず、データが不足。</li> </ul>
<p>③原因を解消するための「課題」</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>藻場の分布状況調査などを本事業で実施するためには、H27年度に策定した島根県及び山口県外海を対象海域とする水産環境整備マスタープランを変更し、藻場の現状調査などの事前調査を藻場ビジョン策定のための調査費として計画に組み込む必要がある。</li> </ul>

## 8. 今後の方向性(課題にどのような方向性で取り組むのかの考え方)

<ul style="list-style-type: none"> <li>H29年度に島根地区を出雲・石見地区として新たな水産環境整備事業に切り替え、隠岐(島前・島後)地区と同様、増殖場や藻場造成にも取り組む。</li> <li>藻場ビジョン策定のための藻場の分布調査等の実施に向けて水産環境マスタープランの変更や他県の情報収集を進めるとともに、市町村や漁業者の藻場減少対策として実施している水産多面的機能発揮対策事業などソフト対策との連携について協議を進める。</li> </ul>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------